



LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2021

TRIWULAN II
(KONDISI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021)

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 kondisi Triwulan II ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan DAK Tahun 2021 dilakukan terhadap 15 Bidang DAK Fisik dan 12 Bidang DAK Non Fisik. Pada tahun 2021 ini, Kabupaten Pesisir Selatan tidak memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan karena terjadi pengurangan alokasi anggaran Kementerian akibat pandemi COVID-19.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis dalam percepatan pelaksanaan serta pencapaian sasaran, *outcome* dan *benefit* dari kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, laporan hasil pelaksanaan DAK ini diharapkan juga dapat bermanfaat untuk data-data perencanaan pengusulan DAK di tahun berikutnya, sehingga usulan yang disampaikan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

Billahhi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Painan, 5 Juli 2021

Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan,



YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si.

NIP. 19750101 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Format Tabel Analisis yang Digunakan	I-4
BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS	II-1
2.1 Perkembangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik	II-1
2.2 Perkembangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	II-2
2.3 Identifikasi Permasalahan.....	II-4
BAB III REKOMENDASI.....	III-1`
LAMPIRAN Tabel Perkembangan Pelaksanaan DAK Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Kondisi Triwulan II	
a. REKAPITULASI PELAKSANAAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DAK	
b. FORM 1 : TABEL KEMAJUAN PELAKSANAAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DAK	
c. FORM 2 : TABEL CHEKLIST DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN DAK	
d. FORM 3 : TABEL PEMETAAN PERMASALAHAN DAK	
e. FORM 4 : TABEL LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAK	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dilaksanakan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Bab VI tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Pasal 28 ayat (2) menjelaskan bahwa Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Untuk menunjang keberhasilan, meningkatkan efisiensi dan terciptanya kesinambungan pembangunan, perlu dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pembangunan agar terarah pada pencapaian sasaran serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal di atas, Pemerintah Daerah dipandang perlu mempersiapkan penyediaan data dan informasi bagi pemenuhan kebutuhan perencanaan dan pengendalian proyek pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Salah satu upaya untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun 2021 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) . Pada beberapa tahun belakang sebelumnya, Kabupaten Pesisir Selatan terus mendapatkan alokasi dana TP dari Pemerintah nasional, maka pemerintah pusat melakukan refocusing penyelenggaraan di setiap kementerian dimana APBN lebih di fokuskan untuk upaya pencegahan COVID-19. Hal ini menyebabkan tahun 2021. Kabupaten pesisir selatan tidak memperoleh dana TP.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021, yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang REncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pelaporan pelaksanaan DAK Tahun 2021 adalah untuk memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab kegiatan yang bersumber dari DAK, guna :

- a. Menjamin target fisik dan keuangan dapat tercapai sesuai perencanaan.
- b. Memastikan bahwa pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis serta memenuhi jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan saran tindak lanjut yang relevan berdasarkan hasil analisis dan pemetaan permasalahan.
- d. Memenuhi kewajiban pelaporan rutin ke Gubernur (melalui Bappeda Provinsi Sumatera Barat) dan Menteri Dalam Negeri (melalui Sekretariat Bersama DAK, Ditjen Bina Pembangunan Daerah).

1.4 Format Tabel Analisis yang Digunakan

Pelaporan pelaksanaan Kegiatan DAK oleh Perangkat Daerah penanggung jawab disajikan dan dianalisis menggunakan 4 (empat) jenis form laporan, yaitu:

- a. FORM 1 : TABEL KEMAJUAN PELAKSANAAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
- b. FORM 2 : TABEL CHEKLIST DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN
- c. FORM 3: TABEL PEMETAAN PERMASALAHAN
- d. FORM 4: TABEL LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN
- e. Sebagai pelengkap, pada lampiran laporan disertakan beberapa dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan

BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS

Pada tahun 2021, Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.341.839.041.762,-, yang terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp.150.471.516.762,- dan DAK Non Fisik Sebesar Rp.191.367.525.000,-. DAK tersebut didistribusikan kepada perangkat daerah terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya serta mempedomani Rencana Kerja (RK) yang telah disepakati.

Pada Bab ini akan dipaparkan perkembangan pelaksanaan Dak dengan Triwulan II tahun 2021.

2.1 Perkembangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Terdapat 2 (dua) jenis DAK Fisik, yaitu DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan. DAK Fisik Reguler terdiri atas 4 (empat) bidang, dengan total alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.80.433.540.675,-. Sementara itu DAK Fisik Penugasan terdiri atas 9 (sembilan) bidang, dengan total alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.70.037.976.087,-.

Perkembangan masing-masing jenis DAK Fisik pada Triwulan II disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik
Tahun 2021, Kondisi Triwulan II

No	BIDANG DAK	PERENCANAAN	PELAKSANAAN		REALISASI		
		PAGU DANA	SWAKELOLA	KONTAKTUAL	KEUANGAN		FISIK
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
	TOTAL DAK FISIK	150.471.516.762	4.952.706.689	145.518.857.867	8.801.742.210	5,85%	14,62%
I	DAK REGULER	80.433.540.675	186.054.000	80.247.534.469	6.11.422.430	7,60%	13,26%
A	BIDANG PENDIDIKAN	21.472.168.000	101.054.000	19.686.368.493	166.541.100	0,78%	10,26%
B	BIDANG KESEHATAN DAN KB	23.709.587.675	-	23.709.636.469	105.438.380	0,44%	11,55%
C	BIDANG JALAN	31.892.224.000	-	30.501.940.000	5.814.809.200	18,23%	20,00%
D	BIDANG TRANSPORTASI DAN PERDESAAN	3.404.561.000	85.000.000	3.319.561.000	24.633.750	0,72%	11,25%

No	BIDANG DAK	PERENCANAAN	PELAKSANAAN		REALISASI		
		PAGU DANA	SWAKELOLA	KONTAKTUAL	KEUANGAN		FISIK
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
II	DAK PENUGASAN	70,037,976,087	4,815,052,689	63,219,220,257	2,690,319,780	3.84%	15.97%
A	KESAHATAN	19,409,295,333	-	19,409,295,333	-	0.00%	10.00%
B	BIDANG JALAN	13,839,968,000	70,000,000	13,170,909,000	2,510,188,000	18.14%	30.00%
C	BIDANG AIR MINUM	6,380,645,000	89,785,000	6,290,860,000	-	0.00%	10.00%
D	BIDANG SANITASI	3,055,157,000	3,055,157,000	-	-	0.00%	10.00%
E	IRIGASI	5,749,095,835	191,187,000	4,153,264,694	24,794,660	0.43%	12.97%
F	BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	15,545,814,000	119,000,000	15,426,814,000	10,424,750	0.07%	10.00%
G	PARIWISATA	3,291,965,919	158,673,939	3,133,291,980	28,763,770	0.87%	19.44%
H	BIDANG PERIKANAN	1,569,035,000	46,399,750	1,522,635,250	5,200,000	0.33%	12.00%
I	BIDANG PERTANIAN	1,197,000,000	1,084,850,000	112,150,000	110,948,600	9.27%	29.35%

Secara keseluruhan, realisasi/ serapan keuangan DAK Fisik baru mencapai 5,85%, dengan kinerja penyelesaian fisik kegiatan sebesar 14,62%. Secara umum hampir seluruh DAK belum terealisasi karena masih dalam tahap persiapan dan proses pengadaan barang dan jasa. Untuk lebih jelas, laporan perkembangan pelaksanaan DAK Fisik yang mendetail dapat dilihat pada Lampiran.

2.2 Perkembangan Pelaksanaan DAK Non Fisik

Terdapat 12 (dua belas) bidang DAK Non Fisik, dengan total alokasi tahun 2021 sebesar Rp. 191.367.525.000,-. Bidang-bidang DAK Non Fisik yang diperoleh tahun 2021, yaitu: Bantuan Operasional (BOP) Penyelenggaraan PAUD, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, BOP Kesehatan dan KB, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Kepariwisata, Pembinaan Koperasi, UMKM dan BOP Pendidikan Kesetaraan, Pelayanan Lindungan Perempuan dan Anak, Fasilitasi Penanaman Modal dan Ketahanan Pangan dan Pertanian. Perkembangan masing-masing Bidang DAK Non Fisik pada Triwulan I disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Perkembangan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun 2020, Kondisi Triwulan I

No	BIDANG DAK	PERENCANAAN	PELAKSANAAN		REALISASI		
		PAGU DANA	SWAKELOLA	KONTAKTUAL	KEUANGAN		FISIK
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
DAK NON FISIK		191,367,525,000	190,712,525,000	655,000,000	46,894,319,647	24.50%	27.50%
A	DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	191,367,525,000	190,712,525,000	655,000,000	46,894,319,647	24.50%	27.50%
B	BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	7,086,000,000	7,086,000,000	-	3,025,500,000	42.70%	50.00%
C	DANA TUNJANGAN PROFESI GURU	2,485,500,000	2,485,500,000	-	1,220,700,000	49.11%	50.00%
D	DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	150,052,821,000	150,052,821,000	-	41,869,124,680	27.90%	30.00%
E	DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD DI DAERAH KHUSUS	750,000,000	750,000,000	-	249,412,500	33.26%	40.00%
F	DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KB	2,235,817,000	2,235,817,000	-	-	0.00%	25.00%
G	KOPERASI DAN UMKM	25,111,366,000	25,111,366,000	-	199,754,236	0.80%	25.00%
H	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	390,304,000	390,304,000	-	-	0.00%	20.00%
I	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	1,221,357,000	566,357,000	655,000,000	303,989,769	24.89%	30.00%
J	PELAYANAN LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	862,578,000	862,578,000	-	-	0.00%	15.00%
K	FASILITASI PENANAMAN MODAL	551,910,000	551,910,000	-	9,756,250	1.77%	15.00%
L	KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	326,122,000	326,122,000	-	16,082,212	4.93%	15.00%

Secara keseluruhan, realisasi keuangan DAK Non Fisik baru mencapai 24,50% dengan bobot realisasi fisik telah mencapai 25,50%. Secara umum DAK Non Fisik tidak mengalami permasalahan.

Laporan perkembangan pelaksanaan DAK Non Fisik yang mendetail dapat dilihat pada Lampiran.

2.3 Identifikasi Permasalahan

Pelaksanaan DAK sampai dengan triwulan I tahun 2021 menghadapi beberapa permasalahan dan kendala sebagai berikut:

1. Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan DAK secara umum masih rendah dimana secara total realisasi keuangan 16,29% dan fisiknya 21,06%. hal ini disebabkan lambatnya perangkat daerah melakukan proses pengadaan sampai penantangan kontrak.
2. Keterlambatan realisasi DAK non fisik akibat adanya pergeseran APBD untuk menyesuaikan nomenklatur sub kegiatan DAK tersebut.
3. Khusus pada DAK Pendidikan rendahnya pencapaian DAK fisik dipicu oleh beberapa penyebab antara lain:
 - Dinas perlu penyesuaian dalam menyikapi perubahan metode pengadaan swakelola menjadi dari semula kontraktual.
 - Terjadinya pergeseran RKA akibat RKA awal berbeda dengan RK final.
4. Masih banyak item-item barang yang dibeli secara e-katalog belum tersedia menunya dalam sistem. Kasus ini terjadi pada pengadaan peralatan seperti media pendidikan, peralatan TIK, alat-alat kesehatan dan obat-obatan.
5. Perangkat Daerah mengalami kesulitan dalam pelaporan pelaksanaan DAK yang disebabkan karena kegiatan DAK berada pada sub kegiatan yang sama dengan pekerjaan lain dari sumber pendanaan yang berbeda.
6. DAK Fisik Transportasi Perdesaan mengalami keterlambatan dalam pengadaan Mikro Bus karena terjadi kenaikan harga sehingga harga satuan pada RK di bawah harga pasar saat ini. Untuk itu Dinas perhubungan sedang berkonsultasi dengan kementerian terkait yang mengampu DAK ini untuk perubahan RK.

BAB III

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan pelaksanaan DAK tahun 2021 (kondisi Triwulan II), terdapat beberapa rekomendasi yang perlu menjadi pokok perhatian, antara lain:

1. Agar seluruh Perangkat Daerah pelaksana DAK melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :13/KM.7/2021 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021, disebutkan bahwa paling lambat tanggal 31 Agustus 2021, seluruh kegiatan kontraktual harus telah memiliki kontrak dan telah diinput pada aplikasi OMSPAN. Bila melewati tanggal tersebut maka DAK tidak akan disalurkan.
2. Untuk DAK tahun 2022 diharapkan agar rencana anggaran (RKA) yang disusun OPD telah disesuaikan dengan RK yang disepakati dengan Kementerian. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya pergeseran anggaran yang menghambat proses tender.
3. Memohon perhatian dari Kementerian Dalam Negeri agar membuat kebijakan pemisahan sub kegiatan yang khusus diperuntukkan bagi pekerjaan yang anggaran bersumber dari DAK.
4. Untuk Triwulan III, kinerja pelaporan DAK oleh OPD yang telah cukup baik pada trwulan II ini agar dapat dipertahankan.



LAMPIRAN

DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2021

TRIWULAN II

(KONDISI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021)



**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
REKAPITULASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DAN NON FISIK
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DAK FISIK					150,471,516,762		5,001,106,689		140,436,725,219		8,801,742,210	5.85%		14.62%	
DAK REGULER					80,433,540,675		186,054,000		77,217,504,962		6,111,422,430	7.60%		13.26%	
A	BIDANG PENDIDIKAN				21,427,168,000		101,054,000		19,686,368,493		166,541,100	0.78%		10.26%	
1	Sub Bidang PAUD				623,092,000		-		623,092,000		-	0.00%		10.00%	
2	Sub Bidang Sekolah Dasar				15,361,472,000		101,054,000		13,620,672,493		166,541,100	1.08%		11.05%	
3	Sub Bidang Menengah Pertama				5,242,604,000		-		5,242,604,000		-	0.00%		10.00%	
4	Sub Bidang Pengembangan Sarpras SKB				200,000,000		-		200,000,000		-	0.00%		10.00%	
B	BIDANG KESEHATAN DANKB				23,709,587,675		-		23,709,635,469		105,438,380	0.44%		11.55%	
1	Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar				13,046,277,000		-		13,046,276,889		97,502,000	0.75%		12.73%	
2	Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai				4,057,967,675		-		4,058,015,580		-	0.00%		10.00%	
3	Sub Bidang Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan				764,000,000		-		764,000,000		-	0.00%		10.00%	
4	Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan				5,116,517,000		-		5,116,517,000		-	0.00%		15.00%	
5	Sub Bidang Keluarga Berencana				1,488,826,000		-		1,488,826,000		7,936,380	0.53%		20.00%	
C	BIDANG JALAN				31,892,224,000		-		30,501,940,000		5,814,809,200	18.23%		20.00%	
D	BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN				3,404,561,000		85,000,000		3,319,561,000		24,633,750	0.72%		11.25%	
DAK PENUGASAN					70,037,976,087		4,815,052,689		63,219,220,257		2,690,319,780	3.84%		15.97%	
A	BIDANG KESEHATAN DAN KB				19,409,295,333		-		19,409,295,333		-	0.00%		10.00%	
1	Sub Bidang Penguatan Intervensi Stunting (Major Project)				1,429,325,000		-		1,429,325,000		-	0.00%		10.00%	
2	Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi				4,464,684,000		-		4,464,684,000		-	0.00%		10.00%	
3	Sub Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Produksi				280,000,000		-		280,000,000		-	0.00%		10.00%	
4	Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi (Rsud M.Zein Painan)				13,235,286,333		-		13,235,286,333		-	0.00%		10.00%	
B	BIDANG JALAN				13,839,968,000		70,000,000		13,170,909,000		2,510,188,000	18.14%		30.00%	
C	BIDANG AIR MINUM				6,380,645,000		89,785,000		6,290,860,000		-	0.00%		10.00%	
D	BIDANG SANITASI				3,055,157,000		3,055,157,000		-		-	0.00%		10.00%	
E	BIDANG IRIGASI				5,749,095,835		191,187,000		4,153,264,694		24,794,660	0.43%		12.97%	

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
F	BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH				15,545,814,000		119,000,000		15,426,814,000		10,424,750	0.07%		10.00%	
G	BIDANG PARIWISATA				3,291,965,919		158,673,939		3,133,291,980		28,763,770	0.87%		19.44%	
H	BIDANG PERIKANAN				1,569,035,000		46,399,750		1,522,635,250		5,200,000	0.33%		12.00%	
I	BIDANG PERTANIAN				1,197,000,000		1,084,850,000		112,150,000		110,948,600	9.27%		29.35%	
DAK NON FISIK					191,367,525,000		190,712,525,000		655,000,000		46,894,319,647	24.50%		27.50%	
A	DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD				7,086,000,000		7,086,000,000		-		3,025,500,000	42.70%		50.00%	
B	BOP PENDIDIKAN KESETARAAN				2,485,500,000		2,485,500,000		-		1,220,700,000	49.11%		50.00%	
C	DANA TUNJANGAN PROFESI GURU				150,052,821,000		150,052,821,000		-		41,869,124,680	27.90%		30.00%	
D	DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU				750,000,000		750,000,000		-		249,412,500	33.26%		40.00%	
E	DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD DI DAERAH KHUSUS				2,235,817,000		2,235,817,000		-		-	0.00%		25.00%	
F	DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KB				25,111,366,000		25,111,366,000		-		199,754,236	0.80%		25.00%	
G	KOPERASI DAN UMKM				390,304,000		390,304,000		-		-	0.00%		20.00%	
H	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				1,221,357,000		566,357,000		655,000,000		303,989,769	24.89%		30.00%	
I	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN				862,578,000		862,578,000		-		-	0.00%		15.00%	
J	PELAYANAN LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				551,910,000		551,910,000		-		9,756,250	1.77%		15.00%	
K	FASILITASI PENANAMAN MODAL				326,122,000		326,122,000		-		16,082,212	4.93%		15.00%	
L	KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				293,750,000		293,750,000		-		-	0.00%		15.00%	
TOTAL DAK FISIK DAN NON FISIK					341,839,041,762		195,713,631,689		141,091,725,219		55,696,061,857	16.29%		21.06%	

Painan, 5 Juli 2021

BUPATI PESIR SELATAN



Drs. RUSMANUL ANWAR, M.Pd.

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG PENDIDIKAN
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

FORM 1

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DAK FISIK REGULER					80,433,540,675		186,054,000		77,217,504,962		6,111,422,430	7.60%		13.26%	
A.	BIDANG PENDIDIKAN				21,427,168,000		101,054,000	-	19,686,368,493		166,541,100	0.78%		10.26%	
1.	SUB BIDANG PAUD				623,092,000		-		623,092,000		-	0.00%		10.00%	
I	PEMBANGUNAN SARANA , PRASARANA DAN UTILITAS PAUD														
1	Rehap ruang Kelas														
	TK Harapan Dharmawanita Painan	3	ruang	1 Satuan Pendidikan PAUD	338,889,000		-	3	338,889,000	Tender	-	0.00%		10.00%	
2	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruangan														
	TK Harapan Dharmawanita Painan	1	paket	1 Satuan Pendidikan PAUD	108,811,000		-	1	108,811,000	PL	-	0.00%		10.00%	
3	Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK														
	TK Harapan Dharmawanita Painan	1	paket	1 Satuan Pendidikan PAUD	70,587,000		-	1	70,587,000	PL	-	0.00%		10.00%	
4	Pengadaan APE TK														
	TK Harapan Dharmawanita Painan	1	paket	1 Satuan Pendidikan PAUD	80,000,000		-	1	80,000,000	Ekatalog	-	0.00%		10.00%	
5	Penunjang	1	paket	1 Satuan Pendidikan PAUD	24,805,000		-		24,805,000		-	0.00%		10.00%	
2.	SUB BIDANG SEKOLAH DASAR				15,361,472,000		101,054,000		13,620,672,493		166,541,100	1.08%		11.05%	
I	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA				6,196,500,000		-		4,556,754,493		-	0.00%		10.00%	
1	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 40 LERENG BUKIT	3	Ruang	1 Sekolah	364,500,000		-	3	262,453,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%	
2	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 14 RANTAU BATU AMBACANG	3	Ruang	1 Sekolah	364,500,000		-	3	299,345,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%	
3	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 19 PADANG SIRIH	4	Ruang	1 Sekolah	486,000,000		-	4	385,476,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%	
4	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 37 TAMPUNIK	3	Ruang	1 Sekolah	364,500,000		-	3	283,418,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%	
5	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 04 NANGGALO	5	Ruang	1 Sekolah	607,500,000		-	5	438,686,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%	
6	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 42 KUBANG	4	Ruang	1 Sekolah	486,000,000		-	4	329,545,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%	
7	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 16 BUKIT SIAYAH	4	Ruang	1 Sekolah	486,000,000		-	4	330,050,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%	
8	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 01 PANCUNG SOAL	3	Ruang	1 Sekolah	364,500,000		-	3	254,448,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%	
9	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 14 LUNANG	2	Ruang	1 Sekolah	243,000,000		-	2	191,510,170	Tender	-	0.00%	-	10.00%	
10	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 23 SAWAH LIAT	1	Ruang	1 Sekolah	121,500,000		-	1		PL	-	0.00%	-	10.00%	

11	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 03 LUNANG	3	Ruang	1 Sekolah	364,500,000		-	3	266,592,323	Tender	-	0.00%	-	10.00%
12	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 14 KOTO BARU	2	Ruang	1 Sekolah	243,000,000		-	2	172,811,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%
13	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 02 SILAUT	2	Ruang	1 Sekolah	243,000,000		-	2	208,240,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%
14	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 02 PASAR BUKIT	8	Ruang	1 Sekolah	972,000,000		-	8	748,704,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%
15	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 02 PANCUNG SOAL	1	Ruang	1 Sekolah	121,500,000		-	1		PL	-	0.00%	-	10.00%
16	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 29 KOTO PANJANG	3	Ruang	1 Sekolah	364,500,000		-	3	385,476,000	Tender	-	0.00%	-	10.00%
II	REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA				660,000,000		-		660,000,000		-	0.00%		10.00%
1	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 17 PADANG LABAN	1	Ruang	1 Sekolah	110,000,000		-	1	110,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
2	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 29 KOTO PANJANG	1	Ruang	1 Sekolah	110,000,000		-	1	110,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
3	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 38 API-API	1	Ruang	1 Sekolah	110,000,000		-	1	110,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
4	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 31 LIMAU MANIS	1	Ruang	1 Sekolah	110,000,000		-	1	110,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
5	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 16 PASAR SUNGAI TUNU	1	Ruang	1 Sekolah	110,000,000		-	1	110,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
6	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 05 PC. SOAL	1	Ruang	1 Sekolah	110,000,000		-	1	110,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
III	REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG/BERAT, BESERTA PERABOTNYA				567,000,000		-		567,000,000		-	0.00%		10.00%
1	Rehabilitasi Ruang guru SDN 02 PASAR BUKIT	1	ruang	1 Sekolah	117,000,000		-	1	117,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
2	Rehabilitasi Ruang guru SDN 03 SUNGAI GAYO	1	ruang	1 Sekolah	117,000,000		-	1	117,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
3	Rehabilitasi Ruang guru SDN 12 LUNANG	1	ruang	1 Sekolah	117,000,000		-	1	117,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
4	Rehabilitasi Ruang guru SDN 13 LUBUK NYIUR	1	ruang	1 Sekolah	99,000,000		-	1	99,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
5	Rehabilitasi Ruang guru SDN 03 KOTO PULAI	1	ruang	1 Sekolah	117,000,000		-	1	117,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
IV	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG/BERAT, BESERTA SANITASINYA				110,400,000		-		110,400,000		-	0.00%		10.00%
1	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 19 PAINAN SELATAN	4	Ruang	1 Sekolah	36,800,000		-	4	36,800,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
2	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 05 NANGGALO	2	Ruang	1 Sekolah	18,400,000		-	2	18,400,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
3	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 02 SILAUT	2	Ruang	1 Sekolah	18,400,000		-	2	18,400,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
4	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 08 KOTO BERAPAK	2	Ruang	1 Sekolah	18,400,000		-	2	18,400,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
5	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 01 TAMBANG	2	Ruang	1 Sekolah	18,400,000		-	2	18,400,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
V	REHABILITASI RUMAH DINAS GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA				879,300,000		-		879,300,000	-	-	0.00%		8.83%
1	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 32 MUARA AIR HAJI	1	Unit	1 Sekolah	97,700,000		-	1	97,700,000	PL	-	0.00%	-	10.00%

2	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 17 PADANG LABAN	2	Unit	1 Sekolah	195,400,000	-	2	195,400,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
3	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 20 MUARA JAMBU	1	Unit	1 Sekolah	97,700,000	-	1	97,700,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
4	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 09 SILAUT	1	Unit	1 Sekolah	97,700,000	-	1	97,700,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
5	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 08 PC. SOAL	2	Unit	1 Sekolah	195,400,000	-	2	195,400,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
6	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN O2 PC. SOAL	2	Unit	1 Sekolah	195,400,000	-	2	195,400,000	PL	-	0.00%	-	3.00%
VI	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN BERSERTA PERABOTNYA				2,238,000,000	-		2,238,000,000		-	0.00%		10.00%
1	Pemb. Perpustakaan SDN 02 TERATAK TELENG	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
2	Pemb. Perpustakaan SDN 07 SILAUT	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
3	Pemb. Perpustakaan SDN 15 KOTO MERAPAK	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
4	Pemb. Perpustakaan SDN 07 LABUHAN	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
5	Pemb. Perpustakaan SDN 35 LUBUK SARIK	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
6	Pemb. Perpustakaan SDN 21 KAYU ARO	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
7	Pemb. Perpustakaan SDN 11 LUNANG	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
8	Pemb. Perpustakaan SDN 18 TANJUNG KANDIS	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
9	Pemb. Perpustakaan SDN 11 SILAUT	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
10	Pemb. Perpustakaan SDN 31 KOTO MERAPAK	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
11	Pemb. Perpustakaan SDN 14 LUNANG	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
12	Pemb. Perpustakaan SDN 35 KAMPUNG SAWAH	1	Ruang	1 Sekolah	186,500,000	-	1	186,500,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
VII	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM BERSERTA PERABOTNYA				1,600,000,000	-		1,600,000,000		-	0.00%		10.00%
1	Pemb. Ruang laboratorium SDN 27 SAGO	1	ruang	1 Sekolah	200,000,000	-	1	200,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
2	Pemb. Ruang laboratorium SDN 20 MUARO JAMBU	1	ruang	1 Sekolah	200,000,000	-	1	200,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
3	Pemb. Ruang laboratorium SDN 07 SILAUT	1	ruang	1 Sekolah	200,000,000	-	1	200,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
4	Pemb. Ruang laboratorium SDN 01 KOTO NAN IV	1	ruang	1 Sekolah	200,000,000	-	1	200,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
5	Pemb. Ruang laboratorium SDN 27 PASAR KAMBANG	1	ruang	1 Sekolah	200,000,000	-	1	200,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
6	Pemb. Ruang laboratorium SDN 06 MALEPANG	1	ruang	1 Sekolah	200,000,000	-	1	200,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
7	Pemb. Ruang laboratorium SDN 15 LANSANO	1	ruang	1 Sekolah	200,000,000	-	1	200,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
8	Pemb. Ruang laboratorium SDN 35 AMBACANG KAMBA	1	ruang	1 Sekolah	200,000,000	-	1	200,000,000	PL	-	0.00%	-	10.00%
VIII	PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)				1,980,000,000	-		1,980,000,000		-	0.00%		10.00%
1	SDN 10 PAINAN TIMUR	1	Paket	1 Sekolah	220,000,000	-	1	220,000,000	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0.00%	-	10.00%
2	SDN 04 AIR PURA	1	Paket	1 Sekolah	220,000,000	-	1	220,000,000	E-Katalog/E-Purchasing;	-	0.00%	-	10.00%

3	SUB BIDANG SEKOLAH PERTAMA				5,242,604,000		-		5,242,604,000		-	0.00%		10.00%	
	Pembangunan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama														
1	REHABILITASI RUANG KELAS			9 Sekolah	2,390,000,000		-		2,390,000,000	Bertahap	-	0.00%		10.00%	
1	SMPN 1 Lunang	5	Ruang		450,000,000		-	5	450,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
2	SMPN 1 Basa IV Balai Tapan	3	Ruang		300,000,000		-	3	300,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
3	SMPN 2 Airpura	3	Ruang		240,000,000		-	3	240,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
4	SMPN 3 Koto XI Tarusan	2	Ruang		160,000,000		-	2	160,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
5	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	3	Ruang		270,000,000		-	3	270,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
6	SMPN 3 Airpura	2	Ruang		150,000,000		-	2	150,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
7	SMPN 3 Silaut	3	Ruang		270,000,000		-	3	270,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
8	SMPN 5 Satap Linggo Sari Baganti	2	Ruang		150,000,000		-	2	150,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
9	SMPN 3 Satap IV Jurai	4	Ruang		400,000,000		-	4	400,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
2	REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN			2 Sekolah	210,000,000		-		210,000,000	Bertahap	-	0.00%	-	10.00%	
1	SMPN 3 Painan	1	Ruang		100,000,000		-	1	100,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
2	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	1	Ruang		110,000,000		-	1	110,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
3	REHABILITASI RUANG GURU			6 Sekolah	1,150,000,000		-		1,150,000,000	Bertahap	-	0.00%	-	10.00%	
1	SMPN 2 Pancung Soal	1	Ruang		195,000,000		-	1	195,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
2	SMPN 3 Bayang	1	Ruang		190,000,000		-	1	190,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
3	SMPN 2 Airpura	1	Ruang		195,000,000		-	1	195,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
4	SMPN 5 Koto XI Tarusan	1	Ruang		190,000,000		-	1	190,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
5	SMPN 3 Painan	1	Ruang		185,000,000		-	1	185,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
6	SMPN Satap 8 Tarusan	1	Ruang		195,000,000		-	1	195,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
4	REHABILITASI RUANG IBADAH			3 Sekolah	166,000,000		-		166,000,000	Bertahap	-	0.00%	-	10.00%	
1	SMPN 1 Pancung Soal	1	Ruang		50,000,000		-	1	50,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
2	SMPN 3 Bayang	1	Ruang		60,000,000		-	1	60,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
3	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	1	Ruang		56,000,000		-	1	56,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
5	REHABILITASI TOILET (JAMBAN)			8 Sekolah	590,000,000		-		590,000,000	Bertahap	-	0.00%	-	10.00%	
1	SMPN 1 Pancung Soal	1	Ruang		80,000,000		-	1	80,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
2	SMPN 3 Bayang	1	Ruang		70,000,000		-	1	70,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
3	SMPN 4 Lengayang	1	Ruang		75,000,000		-	1	75,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
4	SMPN 2 Airpura	1	Ruang		70,000,000		-	1	70,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
5	SMPN 3 Painan	1	Ruang		70,000,000		-	1	70,000,000		-	0.00%	-	10.00%	
6	SMPN 2 Linggo Sari Baganti	1	Ruang		70,000,000		-	1	70,000,000		-	0.00%	-	10.00%	

7	SMPN 1 Silaut	1	Ruang		80,000,000		-	1	80,000,000		-	0.00%	-	10.00%
8	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	1	Ruang		75,000,000		-	1	75,000,000		-	0.00%	-	10.00%
6	REHABILITASI RUANG LABORATORIUM KOMPUTER			1 Sekolah	170,000,000		-		170,000,000	Bertahap	-	0.00%	-	10.00%
1	SMPN 1 Pancung Soal	1	Ruang		170,000,000		-	1	170,000,000		-	0.00%	-	10.00%
7	REHABILITASI RUMAH DINAS GURU			2 Sekolah	170,000,000		-		170,000,000	Bertahap	-	0.00%	-	10.00%
1	SMPN 1 Lunang	1	Unit		90,000,000		-	1	90,000,000		-	0.00%	-	10.00%
2	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	1	Unit		80,000,000		-	1	80,000,000		-	0.00%	-	10.00%
8	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA FISIKA			3 Sekolah	75,000,000		-		75,000,000	Sekaligus	-	0.00%	-	10.00%
1	SMPN 4 Koto XI Tarusan	1	Paket		25,000,000		-	1	25,000,000		-	0.00%	-	10.00%
2	SMPN Satap 8 Tarusan	1	Paket		25,000,000		-	1	25,000,000		-	0.00%	-	10.00%
3	SMPN 8 Linggo Sari Baganti	1	Paket		25,000,000		-	1	25,000,000		-	0.00%	-	10.00%
9	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM IPA BIOLOGI			3 Sekolah	69,000,000		-		69,000,000	Sekaligus	-	0.00%	-	10.00%
1	SMPN 4 Koto XI Tarusan	1	Paket		23,000,000		-	1	23,000,000		-	0.00%	-	10.00%
2	SMPN Satap 8 Tarusan	1	Paket		23,000,000		-	1	23,000,000		-	0.00%	-	10.00%
3	SMPN 8 Linggo Sari Baganti	1	Paket		23,000,000		-	1	23,000,000		-	0.00%	-	10.00%
10	BIAYA PENUNJANG KEGIATAN				252,604,000		-		252,604,000	Bertahap	-	0.00%	-	10.00%
1	Desain Perencanaan Kegiatan Kontraktual	1	Paket		100,000,000		-	1	100,000,000		-	0.00%	-	10.00%
2	Biaya Tender	1	Paket		5,079,250		-	1	5,079,250		-	0.00%	-	10.00%
3	Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual	1	Paket		100,000,000		-	1	100,000,000		-	0.00%	-	10.00%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	5	Frek		3,604,000		-	5	3,604,000		-	0.00%	-	10.00%
5	Biaya Perjalanan Dinas	42	Frek		37,920,750		-	42	37,920,750		-	0.00%	-	10.00%
6	Reviu Inspektorat berupa biaya koordinasi antara OPD	3	Paket		6,000,000		-	3	6,000,000		-	0.00%	-	10.00%
4	SUB BIDANG SKB				200,000,000		-		200,000,000		-	0.00%	-	10.00%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan													
1	PKBM Sago Permai	1	Paket	1 Satuan Pendidikan Masyarakat	200,000,000		-		200,000,000	Langsung	-	0.00%	-	10.00%
TOTAL DAK BIDANG PENDIDIKAN (REGULER)					21,427,168,000				19,686,368,493		166,541,100	0.78%	-	10.26%

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG KESEHATAN
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan						Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan	
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik		Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)	(Rp)		(%)	Volume	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
B	BIDANG KESEHATAN				23,709,587,675	-	-	-	23,709,635,469		105,438,380	0.44%		11.55%		
1	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR				13,046,277,000	-	-	-	13,046,276,889		97,502,000	0.75%	-	12.73%		
	Kegiatan : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS				12,262,350,000		-		12,262,350,000	-	-	0.00%		10.00%		
1	Pembangunan gedung rawat inap puskesmas IV.Koto Mudik	1	Paket		5,000,000,000		-	1	5,000,000,000		-	0.00%		10.00%	Persiapan Proses Tender	
2	Pembangunan gedung rawat inap puskesmas Indrapura	1	Paket		5,000,000,000		-	1	5,000,000,000		-	0.00%		10.00%	Persiapan Proses Tender	
3	Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah	3	Paket		1,500,000,000		-	3	1,500,000,000		-	0.00%		10.00%	Persiapan Proses Perencanaan	
4	Penyediaan Prasarana Air Bersih	3	Paket		450,000,000		-	3	450,000,000		-	0.00%		10.00%	Persiapan Proses Perencanaan	
5	Penyediaan Limbah B3 IPAL	2	Unit		312,350,000		-	2	312,350,000		-	0.00%		10.00%	Persiapan Proses Perencanaan	
	Kegiatan : PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN PUSKESMAS				194,127,111		-		194,127,000		-	0.00%		10.00%		
1	Pengadaan Alat Kesehatan untuk puskesmas	1	Paket		194,127,111		-	1	194,127,000		-	0.00%		10.00%	Penyusunan Spesifikasi	
	PENUNJANG DAK				589,799,889				589,799,889		97,502,000	16.53%		18.18%		
1	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual (Reguler) IV.Kt.Mudik	1	Paket		92,000,000		-	1	92,000,000		-	0.00%		10.00%	Perencanaan Sdh Selesai	
2	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual (Reguler) Indrapura	1	Paket		92,000,000		-	1	92,000,000		91,927,000	99.92%		100.00%	Perencanaan Sdh Selesai	
3	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah	1	paket		38,000,000		-	1	38,000,000		-	0.00%		10.00%	Persiapan Proses Perencanaan	
4	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Prasarana Air Bersih	1	paket		18,000,000		-	1	18,000,000		-	0.00%		10.00%	Persiapan Proses Perencanaan	
5	Desain Pengawasan untuk Kegiatan Kontraktual (Reguler) IV.Koto Mudik	1	Paket		89,000,000		-	1	89,000,000		-	0.00%		10.00%		
6	Desain Pengawasan untuk Kegiatan Kontraktual (Reguler) Indrapura	1	Paket		90,000,000		-	1	90,000,000		-	0.00%		10.00%		
7	Desain Pengawasan untuk Kegiatan Instalasi Pengolahan Air Limbah	1	paket		30,000,000		-	1	30,000,000		-	0.00%		10.00%		
8	Desain Pengawasan untuk Kegiatan Prasarana Air Bersih	1	paket		16,000,000		-	1	16,000,000		-	0.00%		10.00%		
10	Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk kegiatan dan luar daerah	302	frekuensi		42,000,000		-	302	42,000,000		5,575,000	13.27%		10.00%	Kegiatan sedang berjalan	
11	Perjalanan dinas peserta rapat dlm rangka pertemuan	200	frekuensi		23,900,000		-	200	23,900,000		-	0.00%		10.00%		
12	Pengawasan & Pelaksanaan Reviu APIP	1	paket		20,100,000		-	1	20,100,000		-	0.00%		10.00%		
13	Sisa Koreksi Anggaran	1	paket		38,799,889		-	1	38,799,889		-	0.00%				

2	SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN BAHAN HABIS PAKAI				4,057,967,675				4,058,015,580			-	0.00%		10.00%
1	Penyediaan Obat	1	pkt	20 pusk	1,953,450,590			-	1	1,953,490,590			-	0.00%	10.00%
2	Penyediaan Bahan Habis Pakai														10.00%
	- Penyediaan BMHP	1	pkt	20 pusk	912,901,410			-	1	912,901,580			-	0.00%	10.00%
	- Penyediaan Catrige TCM	1	pkt	20 pusk	997,823,750			-	1	997,823,750			-	0.00%	10.00%
	-Penyediaan RO dan BHP Skirining HIV	1	pkt	20 pusk	193,791,925			-	1	193,799,660			-	0.00%	10.00%
3	SUB BIDANG PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN				764,000,000			-		764,000,000			-	0.00%	10.00%
	Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Puskesmas				764,000,000			-		764,000,000			-	0.00%	10.00%
1	Pengadaan Heart rate Variability (HRV) Test	1	unit		390,000,000			-	1	390,000,000			-	0.00%	10.00%
2	Pengadaan CO Analyzer	22	paket		374,000,000			-	22	374,000,000			-	0.00%	10.00%
4	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN				5,116,517,000			-		5,116,517,000			-	0.00%	15.00%
A.	RSUD M ZEIN PAINAN				931,040,000			-		931,040,000			-	0.00%	15.00%
1	Kegiatan Penyediaan Prasarana RS (Ambulans)	1	Paket		931,040,000			-	1	931,040,000			-	0.00%	15.00%
B.	RSUD PRATAMA TAPAN				4,185,477,000			-		4,185,477,000			-	0.00%	15.00%
1	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan	14	unit		227,133,628.00			-	14	227,133,628.00			-	0.00%	15.00%
2	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap	35	unit		1,596,269,414.00			-	35	1,596,269,414.00			-	0.00%	15.00%
3	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi	11	unit		1,431,033,958.00			-	11	1,431,033,958.00			-	0.00%	15.00%
4	Pengadaan Prasaran Ambulance	1	unit		931,040,000.00			-	1	931,040,000.00			-	0.00%	15.00%
5	SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA				1,488,826,000			-		1,488,826,000		7,936,380	0.53%		10.00%
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1,488,826,000			-		1,488,826,000		7,936,380	0.53%		10.00%
I	PENGADAAN SARANA PRASARANA INFRASTRUKTUR SISTEM INFORMASI DATA KELUARGA DI BPKB		paket		436,835,895			-		436,835,895		-	-	0.00%	10.00%
1	Pengadaan jaringan data SIGA	6	paket	Balai Penyuluhan KB	298,835,895			-	6	298,835,895		-	-	0.00%	10.00%
2	Pengadaan Personal Komputer	6	unit	Balai Penyuluhan KB	138,000,000			-	6	138,000,000		-	-	0.00%	10.00%
II	PENGADAAN FURNITURE DAN KELENGKAPAN BALAI PENYULUHAN KB	10	paket	Balai Penyuluhan KB	981,167,000			-	10	981,167,000		-	-	0.00%	10.00%
III	BELANJA PENUNJANG				70,823,105			-		70,823,105		7,936,380	5.00%		10.00%
1	Biaya tender	2	paket	DPMDPPKB	4,545,000			-	2	4,545,000		-	-	0.00%	10.00%
2	Biaya Rapat	5	kali	DPMDPPKB	13,054,105			-	5	13,054,105		1,399,880	10.72%		10.00%
3	Biaya Perjalanan dinas	50	paket	DPMDPPKB	46,849,000			-	50	46,849,000		6,536,500	13.95%		10.00%
4	Biaya Review APIP	4	paket	DPMDPPKB	6,375,000			-	4	6,375,000		-	-	0.00%	10.00%
TOTAL DAK BIDANG KESEHATAN DAN KB (REGULER)					23,709,587,675			-	-	23,709,635,469		105,438,380	0.44%		11.55%

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG JALAN
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	BIDANG JALAN				31,892,224,000		-		30,501,940,000		5,814,809,200	18.23%		20.00%	
	REKONSTRUKSI /PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN														
I	REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (KHUSUS KABUPATEN DAK REGULER)				19,025,000,000		-		18,060,682,000	bertahap	3,612,136,400	18.99%		25.00%	
	- Koto Baru Sei. Pampan - Sekitarnya	1.50	km'		3,750,000,000		-	1.50	3,565,381,000		713,076,200	19.02%		25.00%	
	- Koto Baru - Limau Manis	0.31	km'		775,000,000		-	0.31	718,517,000		143,703,400	18.54%		25.00%	
	- Padang Panjang Lubuk Sarik - Sekitarnya	1.60	km'		4,000,000,000		-	1.60	3,789,817,000		757,963,400	18.95%		25.00%	
	- Padang Tandikat - Balambahan	2.60	km'		6,500,000,000		-	2.60	6,214,739,000		1,242,947,800	19.12%		25.00%	
	- Talang Sepakat - Sekitarnya	1.60	km'		4,000,000,000		-	1.60	3,772,228,000		754,445,600	18.86%		25.00%	
II	PEMELIHARAAN BERKALA/REHABILITASI JALAN + REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN (KHUSUS KABUPATEN DAK REGULER)				11,275,000,000		-		10,849,034,000	bertahap	2,169,806,800	19.24%		25.00%	
	- Teluk Kasai - Sei. Bungin	2.10	km'		5,775,000,000.00	2.10	-		5,554,459,000.00		1,110,891,800	19.24%		25.00%	
	- Daratan Marantih - Sikabu	2.00	km'		5,500,000,000.00	2.00	-		5,294,575,000.00		1,058,915,000	19.25%		25.00%	
III	KEGIATAN PENUNJANG				1,592,224,000		-		1,592,224,000	bertahap	32,866,000	2.06%		10.00%	
	Kegiatan Penunjang	1.00	paket		1,592,224,000		-	1.00	1,592,224,000		32,866,000	2.06%		10.00%	
	TOTAL DAK JALAN (REGULER)				31,892,224,000		-		30,501,940,000		5,814,809,200	18.23%		20.00%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN				3,404,561,000	-	85,000,000	-	3,319,561,000		24,633,750	0.72%		11.25%	
I	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				2,069,999,999		85,000,000.00		1,984,999,999.00		24,633,750	1.19%		12.50%	
1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Startegis Ruas Jalan Poros Simpang Polsek Silaut Sungai Pulai	1,500	M	1619	1,899,999,999			1,500	1,899,999,999			0.00%		10.00%	
2	Penunjang	1	paket	-	170,000,000		85,000,000		85,000,000		24,633,750	14.49%		15.00%	
II	DINAS PERHUBUNGAN				1,334,561,001.00		-		1,334,561,001.00		-	0.00%		10.00%	
1	Pengadaan sarana transportasi darat	3	unit		1,334,561,001	-	-	3	1,334,561,001		-	0.00%		10.00%	Pengajuan revisi RK
														-	
TOTAL DAK TRANSPORTASI PERDESAAN (REGULER)					3,404,561,000		85,000,000		3,319,561,000		24,633,750	0.72%		11.25%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG KESEHATAN DAN KB
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan						Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan	
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik		Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)		Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DAK FISIK PENUGASAN					70,037,976,087	-	4,815,052,689		63,219,220,257		2,690,319,780	3.84%		15.97%		
A	BIDANG KESEHATAN DAN KB				19,409,295,333				19,409,295,333		-	0.00%		10.00%		
1	SUB BIDANG PENGUATAN INTERVENSI STUNTING (MAJOR PROJECT)				1,429,325,000		-		1,429,325,000		-	0.00%		10.00%		
1	Pengadaan Alat Kesehatan KESLING KIT	1	Paket		330,875,000		-	1	330,875,000		-	0.00%		10.00%	Penyusunan Spesifikasi	
2	Pengadaan Alat Kesehatan Stunting (Alat Antropometri)	1	Paket		1,000,000,000		-	1	1,000,000,000		-	0.00%		10.00%	Penyusunan Spesifikasi	
3	Pengadaan Alat Kesehatan SANITARIAN KIT	1	Paket		98,450,000		-	1	98,450,000		-	0.00%		10.00%	Penyusunan Spesifikasi	
2	SUB BIDANG PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI				4,464,684,000		-		4,464,684,000		-	0.00%		10.00%		
1	Pengadaan Alat Kesehatan PONED	1	Paket		4,464,684,000		-		4,464,684,000		-	0.00%		10.00%	Penyusunan Spesifikasi	
3	SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN PRODUKSI				280,000,000		-		280,000,000		-	0.00%		10.00%	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)															
I	PENGADAAN SARANA PRASARANA KIT STUNTING				275,400,000		-		275,400,000		-	0.00%		10.00%		
1	Pengadaan kit siap nikah anti stunting	10	paket	PIK Remaja	95,400,000		-	10	95,400,000		-	0.00%		10.00%		
2	Pengadaan Kit BKB stunting	10	paket	Kelompok BKB	180,000,000		-	10	180,000,000		-	0.00%		10.00%		
II	BELANJA PENUNJANG				4,600,000		-		4,600,000		-	0.00%		10.00%		
1	Biaya tender	2	paket	DPMDPPKB	1,770,000		-	2	1,770,000		-	0.00%		10.00%		
2	Biaya Rapat	2	kali	DPMDPPKB	408,350		-	2	408,350		-	0.00%		10.00%		
3	Biaya Perjalanan dinas	10	paket	DPMDPPKB	2,421,650		-	10	2,421,650		-	0.00%		10.00%		
4	SUB BIDANG PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI				13,235,286,333		-		13,235,286,333		-	0.00%		10.00%	-	
	KEGIATAN : PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI (RSUD M. ZEIN)				13,235,286,333		-		13,235,286,333		-	0.00%		10.00%		
1	Alat Kesehatan Ruang ICU	1	Paket		599,677,306		-	1	599,677,306		-	0.00%		10.00%		
2	Alat Kesehatan Ruang NICU	1	Paket		4,169,153,647		-	1	4,169,153,647		-	0.00%		10.00%		

3	Alat Kesehatan Radiology	1	Paket		3,183,019,588		-	1	3,183,019,588		-	0.00%		10.00%	
4	Alat Kesehatan Ruang Operasi	1	Paket		1,518,163,641		-	1	1,518,163,641		-	0.00%		10.00%	
5	Alat Kesehatan Ruang Bersalin	1	Paket		3,765,272,151		-	1	3,765,272,151		-	0.00%		10.00%	
TOTAL DAK BIDANG KESEHATAN DAN KB (PENUGASAN)					19,409,295,333		-	-	19,409,295,333		-	0.00%		10.00%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG JALAN
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B.	BIDANG JALAN				13,839,968,000	-	70,000,000		13,170,909,000		2,510,188,000	18.14%		30.00%	
I	REKONSTRUKSI/PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN TEMATIK KETAHANAN PANGAN (KHUSUS KABUPATEN DAK PENUGASAN)				13,150,000,000		-		12,550,941,000	bertahap	2,510,188,000	18.14%		25.00%	
	- Trans. Lubuk Ubai - Sekitarnya	3.10	km'		7,750,000,000	-	-	3.10	7,427,444,000		1,485,480,000	19.17%		25.00%	
	- Tj. Medan - Muaro Sakai	1.80	km'		4,500,000,000	-	-	1.80	4,268,102,000		853,620,000	18.97%		25.00%	
	- Lunang I - Lunang II	0.36	km'		900,000,000	-	-	0.36	855,395,000		171,079,000	19.01%		25.00%	
II	KEGIATAN PENUNJANG				689,968,000		70,000,000		619,968,000		-	0.00%		10.00%	
	- Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	1.00	paket		450,000,000			1.00	450,000,000		-	0.00%		10.00%	
	- Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	1.00	paket		169,968,000			1.00	169,968,000		-	0.00%		10.00%	
	- Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	1.00	paket		70,000,000	1.00	70,000,000				-	0.00%		10.00%	
TOTAL DAK BIDANG JALAN (PENUGASAN)					13,839,968,000				13,170,909,000		2,510,188,000	18.14%		30.00%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG AIR MINUM
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	BIDANG AIR MINUM				6,380,645,000		89,785,000		6,290,860,000		-	0.00%		10.00%	
I	PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN - TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN				1,992,000,000		-		1,992,000,000		-	0.00%		10.00%	
1	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Pondok Parian Lunang	140	SR	700	672,000,000	-	-	140	672,000,000	Monthly Certificate (MC)	-	0.00%		10.00%	
2	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Tluk Amplu Inderapura	264	SR	1320	1,320,000,000	-	-	264	1,320,000,000	Monthly Certificate (MC)	-	0.00%		10.00%	
II	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan				1,778,000,000		-		1,778,000,000		-	0.00%		10.00%	
1	Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panambam Nagari Inderapura	70	SR	350	336,000,000	0	-	70	336,000,000	Monthly Certificate (MC)	-	0.00%		10.00%	
2	Uprating IPA Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih	112	SR	560	784,000,000	0	-	112	784,000,000	Monthly Certificate (MC)	-	0.00%		10.00%	
3	Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato	94	SR	470	658,000,000	0	-	94	658,000,000	Monthly Certificate (MC)	-	0.00%		10.00%	
III	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan				2,295,000,000		-		2,295,000,000		-	0.00%		10.00%	
1	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sungai Sirah Air Haji	359	SR	1795	1,795,000,000	0	-	359	1,795,000,000	Monthly Certificate (MC)	-	0.00%		10.00%	
2	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Pondok Talang Nagari Lunang Tengah	50	SR	250	250,000,000	0	-	50	250,000,000	Monthly Certificate (MC)	-	0.00%		10.00%	
3	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Tigo Sungai	50	SR	250	250,000,000	0	-	50	250,000,000	Monthly Certificate (MC)	-	0.00%		10.00%	
IV	Biaya Penunjang DAK Penugasan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan				315,645,000		89,785,000		225,860,000		-	0.00%		10.00%	
1	Pengawasan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi	1	Paket	2020	73,700,000	-	-	1	73,700,000	Sekaligus		0.00%		10.00%	
2	Pengawasan Uprating IPA dan Penambahan Sumur Dalam Terlindungi	1	Paket	1380	66,700,000	-	-	1	66,700,000	Sekaligus		0.00%		10.00%	
3	Pengawasan Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR	1	Paket	2295	85,460,000	-	-	1	85,460,000	Sekaligus		0.00%		10.00%	
4	Biaya Tender DAK Penugasan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	8	Paket		15,000,000	8	15,000,000	-	-	Bertahap		0.00%		10.00%	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Pemerintah Daerah DAK Penugasan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	4	Frekuensi		4,280,000	8	4,280,000	-	-	Bertahap		0.00%		10.00%	
6	Biaya Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Penugasan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan	51	Frekuensi		70,505,000	51	70,505,000	-	-	Bertahap		0.00%		10.00%	
TOTAL DAK BIDANG AIR MINUM (PENUGASAN)					6,380,645,000		89,785,000		6,290,860,000		-	0.00%		10.00%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG SANITASI
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan						Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan	
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik		Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)		Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume		(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
D	BIDANG SANITASI				3,055,157,000		3,055,157,000		-		-	0.00%	-	10.00%		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH															
I	PEMBANGUNAN TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL				2,107,000,000		2,107,000,000		-		-	0.00%		10.00%		
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutera	51	SR	255	357,000,000	51	357,000,000		-		-	0.00%		10.00%	Proses Pencairan Tahap I	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto VIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir	50	SR	250	350,000,000	50	350,000,000		-		-	0.00%		10.00%	Proses Pencairan Tahap I	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	50	SR	250	350,000,000	50	350,000,000		-		-	0.00%		10.00%	Proses Pencairan Tahap I	
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	50	SR	250	350,000,000	50	350,000,000		-		-	0.00%		10.00%	Proses Pencairan Tahap I	
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut	50	SR	250	350,000,000	50	350,000,000		-		-	0.00%		10.00%	Proses Pencairan Tahap I	
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutera	50	SR	250	350,000,000	50	350,000,000		-		-	0.00%		10.00%	Proses Pencairan Tahap I	
II	PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN				800,000,000		800,000,000		-		-	0.00%	-	10.00%		
1	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Selatan Kec. Pancung Soal.	1	Unit	125	400,000,000	1	400,000,000		-		-	0.00%	-	10.00%	Proses Pencairan Tahap I	
2	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Tengah Kec. Pancung Soal.	1	Unit	125	400,000,000	1	400,000,000		-		-	0.00%	-	10.00%	Proses Pencairan Tahap I	
III	KEGIATAN PENUNJANG				148,157,000		148,157,000		-		-	0.00%	-	10.00%		
1	Jasa pendampingan/fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK fisik yang dilakukan secara swakelola (Penugasan) - Tematik 03	32	Orang Bulan		112,000,000		112,000,000		-		-	0.00%	-	10.00%		
2	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintahan daerah (Penugasan)-Tematik 03	5	Frekuensi		7,262,000		7,262,000		-		-	0.00%	-	10.00%		
3	Perjalanan dinas ke/dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan (Penugasan)-Tematik 03	34	Frekuensi		28,895,000		28,895,000		-		-	0.00%	-	10.00%		
TOTAL DAK BIDANG SANITASI					3,055,157,000		3,055,157,000		-		-	0.00%	-	10.00%		

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG IRIGASI
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
E	BIDANG IRIGASI				5,749,095,835		191,187,000		4,153,264,694		24,794,660	0.43%		12.97%	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya				5,749,095,835		191,187,000		4,153,264,694		24,794,660	0.43%		10.00%	
1	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI				5,557,908,835		-		4,153,264,694		-	0.00%		10.00%	
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Barameh Ampuan				770,888,021		-		616,627,730		-	0.00%		10.00%	
	Saluran Sekunder	500	M		-			432 M	-						
	Saluran Primer	95,3	M					35 M							
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah Sungai Tawa				745,000,000		-		541,262,294		-	0.00%		10.00%	
	Bendung	1	Buah					1							
	Saluran Sekunder	523	M		-			510 M	-						
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sarasah				670,000,005		-		473,236,018		-	0.00%		10.00%	
	Saluran Sekunder	557	M		-			591	-						
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Rawang				538,667,000		-		398,121,623		-	0.00%		10.00%	
	Saluran Sekunder	452	M		-			407	-						
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Panjang				756,000,000		-		524,897,577		-	0.00%		10.00%	
	Bendung	1	Buah					1							
	Saluran Sekunder	318	M		-			318	-						
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tanjung Kandih I				558,812,655		-		441,535,465		-	0.00%		10.00%	
	Bendung	1	Buah					1							
	Saluran Sekunder	243,5	M		-			422	-						
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Koto Durian				610,900,000		-		468,171,340		-	0.00%		10.00%	
	Saluran Sekunder	331,5	M		-			331,5	-						
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Damar Rumput				907,641,154		-		689,412,647		-	0.00%		10.00%	
	Bendung	1	Buah					1							
	Saluran Primer	202	M					202							
	Saluran Sekunder	200	M		-			200							
II	Penunjang				191,187,000		191,187,000		-		24,794,660	12.97%		26.67%	
1	Desain Perencanaan Kegiatan Kontraktual (e Paksi)	1	paket		48,400,000		48,400,000	1			0.00	0.00%		10.00%	
2	Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemda	3	kali		19,237,000	3	19,237,000				6,326,860	32.89%		45.00%	
3	Perjalanan Dinas Ke / Dari Lokasi Kegiatan	65	kali		123,550,000	65	123,550,000				18,467,800	14.95%		25.00%	
TOTAL DAK BIDANG IRIGASI (PENUGASAN)					5,749,095,835		191,187,000		-		24,794,660	0.43%		12.97%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
F	BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH				15,545,814,000		119,000,000	-	15,426,814,000	-	10,424,750	0.07%	-	10.00%	
I	PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA IKM TAHAP II				15,079,814,000		-		15,079,814,000		-	0.00%		10.00%	
1	Pematangan Lahan awal yang dikuti dengan pembangunan fisik	1	paket		1,409,785,200		-		1,409,785,200		-	0.00%		10.00%	
2	Pengadaan Mesin dan Peralatan	1	paket		2,542,983,740		-		2,542,983,740		-	0.00%		10.00%	
3	Pendirian Pusat Promosi	1	paket		1,348,984,971		-		1,348,984,971		-	0.00%		10.00%	
4	Pendirian Sarana Penunjang Baru	1	paket		2,200,000,000		-		2,200,000,000		-	0.00%		10.00%	
5	Pembangunan Fisik di dalam Sentra IKM	1	paket		7,578,060,089		-		7,578,060,089		-	0.00%		10.00%	
II	KEGIATAN PENUNJANG				466,000,000		119,000,000		347,000,000		10,424,750	2.24%		10.00%	
1	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	1	paket		95,000,000	-		1	95,000,000		-	0.00%		10.00%	
2	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	1	paket		252,000,000	-		1	252,000,000		-	0.00%		10.00%	
3	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah	1	paket		56,000,000	1	56,000,000	-			1,567,000.0	2.80%		10.00%	
4	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	1	paket		63,000,000	1	63,000,000	-			8,857,750.0	14.06%		10.00%	
TOTAL DAK BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (PENUGASAN)					15,545,814,000		119,000,000		15,426,814,000	-	10,424,750	0.07%		10.00%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG PARIWISATA
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
G	BIDANG PARIWISATA				3,291,965,919		158,673,939		3,133,291,980		28,763,770	0.87%		19.44%	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata														
	Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
	Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata														
I	LANJUTAN PUSAT INFORMASI PARIWISATA (TIC) COROCOK ANAU				1,945,813,780		-		1,945,813,780		-	0.00%		10.00%	
	Tempat Parkir	377	Meter Persegi	Pengunjung Wisata	265,800,080		-	377	265,800,080		-	0.00%		10.00%	
	Panggung Kesenian/Pertunjukan/Amphiteater	1	Unit	Pengunjung Wisata	1,392,178,700		-	1	1,392,178,700		-	0.00%		10.00%	
	Papan Interpretasi Kawasan	8	Unit	Pengunjung Wisata	24,000,000		-	8	24,000,000		-	0.00%		10.00%	
	Lampu Taman (Tidak Sederhana)	26	Unit	Pengunjung Wisata	263,835,000		-	26	263,835,000		-	0.00%		10.00%	
II	PEMBANGUNAN LANJUTAN OBJEK WISATA SUNGAI GEMURUH				1,187,478,200		-		1,187,478,200		-	0.00%		10.00%	
	Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata														
1	Boardwalk	925	Meter Persegi	Pengunjung Wisata	1,172,478,200			925	1,172,478,200	LS	-	0.00%		10.00%	
2	Papan Pusat Informasi Pariwisata	6	Unit	Pengunjung Wisata	15,000,000			6	15,000,000	LS	-	0.00%		10.00%	
III	Penunjang Kegiatan				158,673,939		158,673,939		-		28,763,770	18.13%		38.33%	
	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	2	Paket		19,000,000	2	19,000,000		-		9,500,000	50.00%		55.00%	
	Biaya tender	1	Paket		4,173,939	1	4,173,939		-		2,975,020	71.28%		75.00%	
	Belanja Konsultan pengawas kegiatan kontraktual	6	Orang Bulan		111,000,000	6	111,000,000		-		9,500,000	8.56%		10.00%	
	Belanja penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah	2	Frekuensi		3,200,000	2	3,200,000		-			0.00%		0.00%	
	Belanja perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian dan pengawasan	2	Frekuensi		12,300,000	2	12,300,000		-		4,388,750	35.68%		50.00%	
	Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah	1	Paket		9,000,000	1	9,000,000		-		2,400,000	26.67%		40.00%	
TOTAL DAK BIDANG PARIWISATA (PENUGASAN)					3,291,965,919		158,673,939		3,133,291,980		28,763,770	0.87%		19.44%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG PERIKANAN
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
H	BIDANG PERIKANAN				1,569,035,000		46,399,750		1,522,635,250		5,200,000	0.33%		12.00%	
I	PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (UPTD KABUPATEN/KOTA)				360,685,250		-		360,685,250		-	0.00%		10.00%	
1	Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan	973	Meter persegi		178,059,000		-	973	178,059,000		-	0.00%		10.00%	
2	Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (Keluar)	450	Meter persegi		92,623,500		-	450	92,623,500		-	0.00%		10.00%	
3	Budidaya Pakan Alami	2	paket		90,002,750		-	2	90,002,750		-	0.00%		10.00%	
II	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				1,129,898,000	-	-		1,129,898,000		-	0.00%		10.00%	
1	Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta Mesin , Alat Penangkap Ikan dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan	14	paket		1,129,898,000	-	-	14	1,129,898,000		-	0.00%		10.00%	
III	Kegiatan Penunjang Penugasan				78,451,750		46,399,750		32,052,000		5,200,000	11.21%		16.00%	
1	Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual (Penugasan)	1	Paket		32,052,000		-	1	32,052,000		-	0.00%		10.00%	
2	Biaya Tender (Penugasan)	1	Paket		15,846,500	1	15,846,500		-		-	0.00%		10.00%	
3	Penunjukan Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan)	1	OB		1,000,000	OB	1,000,000				-	0.00%		10.00%	
4	Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan,pengendalian dan pengawasan (Penugasan)	1	Paket		19,500,000	1	19,500,000				2,500,000	12.82%		20.00%	
5	Pengawasan Pelaksanaan Reviu Oleh Apip	1	Paket		10,053,250	1	10,053,250				2,700,000	26.86%		30.00%	
TOTAL DAK BIDANG PERIKANAN (PENUGASAN)					1,569,035,000		46,399,750		1,522,635,250			0.33%		12.00%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN
BIDANG PERTANIAN
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**


No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	BIDANG PERTANIAN				1,197,000,000		1,084,850,000		112,150,000		110,948,600	9.27%		29.35%	
{1}	DINAS PANGAN				502,150,000		390,000,000		112,150,000		101,525,000	20.22%		36.04%	
	KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN (DAK DAN PENDAMPING)														
I	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DAERAH SENTRA PRODUKSI DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNGNYA				477,150,000		365,000,000		112,150,000		91,250,000	18.75%		28.75%	
1	Pengadaan RMU	1	Paket	1 Kelompok	112,150,000		-	1	112,150,000		-	0.00%		10.00%	
2	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	1	Unit	1 Kelompok	150,000,000	1	150,000,000		-		37,500,000	25.00%		35.00%	
3	Pembangunan Bangunan RMU	1	Unit	1 Kelompok	170,000,000	1	170,000,000		-		42,500,000	25.00%		35.00%	
4	Pembangunan Lantai Jemur	1	Unit	1 Kelompok	45,000,000	1	45,000,000		-		11,250,000	25.00%		35.00%	
II	KEGIATAN PENUNJANG				25,000,000		25,000,000		-		10,275,000	41.10%		43.33%	
1	Honorarium Fasilitator	4	OB	1 Orang	8,000,000	4	8,000,000		-		4,000,000	50.00%		60.00%	
2	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi	1	Paket	-	2,200,000	1	2,200,000		-		-	0.00%		10.00%	
3	Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan	1	Paket	-	14,800,000	1	14,800,000		-		6,275,000	42.40%		60.00%	
{11}	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN				694,850,000		694,850,000		-		9,423,600	1.36%		22.67%	
I	PEMBANGUNAN SUMBER - SUMBER AIR				360,000,000		360,000,000		-		-	0.00%		10.00%	
	- Dam Parit Inderapura Utara	paket	1	30	120,000,000	1	120,000,000		-		-	0.00%		10.00%	
	- Dam Parit Setara Nanggalo	paket	1	30	120,000,000	1	120,000,000		-		-	0.00%		10.00%	
	- Dam Parit Talaok	paket	1	30	120,000,000	1	120,000,000		-		-	0.00%		10.00%	
II	PEMBANGUNAN JALAN PERTANIAN				300,000,000		300,000,000		-		-	0.00%		10.00%	
	- Jalan Produksi Nagari Kapelgam Koto Berapak	paket	1	30	300,000,000	1	300,000,000		-		-	0.00%		10.00%	
III	PENUNJANG				34,850,000		34,850,000		-		9,423,600	27.04%		48.00%	
1	Biaya Tender				2,700,000		2,700,000		-		-	0.00%		10.00%	
2	Jasa Pendampingan/Fasilitator				12,000,000		12,000,000		-		-	0.00%		10.00%	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				4,302,000		4,302,000		-		4,133,100	96.07%		100.00%	
4	Perjalanan Dinas				14,480,000		14,480,000		-		4,492,500	31.03%		50.00%	
5	Reviu				1,368,000		1,368,000		-		798,000	58.33%		70.00%	
TOTAL DAK BIDANG PERTANIAN (PENUGASAN)					1,197,000,000		1,084,850,000		112,150,000		110,948,600	9.27%		29.35%	

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				Pelaksanaan Kegiatan					Realisasi				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah penerima Manfaat	Pagu Dana Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran (***)	Keuangan		Fisik		
					(Rp)	Volume	(Rp)	Volume	(Rp)		(Rp)	(%)	Volume	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DAK NON FISIK					191,367,525,000	-	190,712,525,000		655,000,000		46,894,319,647	24.50%		27.50%	
A	DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD				7,086,000,000		7,086,000,000		-		3,025,500,000	42.70%		50.00%	
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	1	tahun		7,086,000,000		7,086,000,000	-	-		3,025,500,000	42.70%		50.00%	
B	BOP PENDIDIKAN KESETARAAN				2,485,500,000		2,485,500,000		-		1,220,700,000	49.11%		50.00%	
	BOP Pendidikan Kesetaraan	1	tahun		2,485,500,000		2,485,500,000	-	-		1,220,700,000	49.11%		50.00%	
C	DANA TUNJANGAN PROFESI GURU				150,052,821,000		150,052,821,000	-	-		41,869,124,680	27.90%		30.00%	
	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	1	tahun		150,052,821,000		150,052,821,000	-	-		41,869,124,680	27.90%		30.00%	
D	DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU				750,000,000		750,000,000	-	-		249,412,500	33.26%		40.00%	
	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1	tahun		750,000,000		750,000,000	-	-		249,412,500	33.26%		40.00%	
E	DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU PNSD DI DAERAH KHUSUS				2,235,817,000		2,235,817,000	-	-		-	0.00%		25.00%	
	Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1	tahun		2,235,817,000		2,235,817,000	-	-		-	0.00%		25.00%	
F	DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASIONAL KB				25,111,366,000		25,111,366,000		-		199,754,236	0.80%		25.00%	
1	Bantuan Operasional Kesehatan	1	tahun		17,172,030,000		17,172,030,000	-	-		-	0.00%		25.00%	
2	Akreditasi Puskesmas	1	tahun		1,220,203,000		1,220,203,000	-	-		-	0.00%		25.00%	
3	Jampersal	1	tahun		1,815,992,000		1,815,992,000	-	-		199,754,236	11.00%		25.00%	
4	Pengawasan Obatdan Makanan	1	tahun		489,559,000		489,559,000	-	-		-	0.00%		25.00%	
5	BOKB (bantuan operasional keluarga berencana)	1	tahun		4,413,582,000		4,413,582,000	-	-		-	0.00%		25.00%	
G	KOPERASI DAN UMKM				390,304,000		390,304,000		-		-	0.00%		20.00%	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	1	tahun		390,304,000		390,304,000	-	-		-	0.00%		20.00%	
H	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				1,221,357,000	-	566,357,000	-	655,000,000		303,989,769	24.89%		30.00%	
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1,221,357,000		566,357,000	-	655,000,000.00		303,989,769	24.89%		30.00%	

I	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN				862,578,000	862,578,000			-	-	0.00%	15.00%
	Pelayanan Kepariwisata	1	tahun		862,578,000	862,578,000	-	-	-	-	0.00%	15.00%
J	PELAYANNA LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				551,910,000	551,910,000			-	9,756,250	1.77%	15.00%
	Pelayanan Perelindungan Perempuan adan Anak	1	tahun		551,910,000	551,910,000	-	-	9,756,250	1.77%	15.00%	
K	FASILITASI PENANAMAN MODAL				326,122,000	326,122,000			-	16,082,212	4.93%	15.00%
	Fasilitasi Penanaman Modal	1	tahun		326,122,000	326,122,000	-	-	16,082,212	4.93%	15.00%	
L	KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				293,750,000	293,750,000			-	-	0.00%	15.00%
1	Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian (Pangan)	1	tahun		140,000,000	140,000,000	-	-	-	-	0.00%	15.00%
2	Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan)	1	tahun		153,750,000	153,750,000	-	-	-	-	0.00%	15.00%
TOTAL DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK					191,367,525,000	190,712,525,000	-	-	655,000,000	46,894,319,647	24.50%	27.50%

Painan, 5 Juli 2021
BUPATI PESISIR SELATAN



Drs. RUSLIA YUL ANWAR, M.Pd.

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
CHEKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021

FORM 2

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
DAK REGULER			
A BIDANG PENDIDIKAN			
1 SUB BIDANG PAUD			
I PERENCANAAN			
1.	Penetapan Penerima	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
5.	Petunjuk Operasional		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Februari 2021
II PELAKSANAAN			
6.	SK Penetapan Pelaksana Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
7.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
	~ Mulai Proses Lelang		
	~ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)		
	~ Tanda Tangan Kontrak		
8.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
9.	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
10.	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
11.	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
12.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
13.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
14.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
2 SUB BIDANG SEKOLAH DASAR			
I PERENCANAAN			
1.	Penetapan Penerima	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
5.	Petunjuk Operasional		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Februari 2021
II PELAKSANAAN			
6.	SK Penetapan Pelaksana Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
7.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
	~ Mulai Proses Lelang		
	~ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)		
	~ Tanda Tangan Kontrak		
8.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
9.	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
10.	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
11.	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
12.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
13.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
14.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
3 SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA			
I PERENCANAAN			
1.	Penetapan Penerima	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
5.	Petunjuk Operasional		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Februari 2021
II	PELAKSANAAN		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6	SK Penetapan Pelaksana Kegiatan		
7	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
	~ Mulai Proses Lelang		
	~ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)		
	~ Tanda Tangan Kontrak		
8	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
10	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
11	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
12	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
13	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
14	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
4	SUB BIDANG PENINGKATAN SARANA PRASARANA SKB		
I	PERENCANAAN		
1.	Penetapan Penerima	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
5.	Petunjuk Operasional		Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk Operasional Dana Alokasi khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 tanggal 10 Februari 2021
II	PELAKSANAAN		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6	SK Penetapan Pelaksana Kegiatan		
7	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
	~ Mulai Proses Lelang		
	~ Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB)		
	~ Tanda Tangan Kontrak		
8	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
9	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak		
10	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
11	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola		
12	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
13	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
14	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
B	BIDANG KESEHATAN		
1	SUB BIDANG PELAYANAN DASAR		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
2	SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN BAHAN HABIS PAKAI		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
3	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN		
a.	RSUD M.ZEIN PAINAN		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
b.	RSUD TAPAN		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
4	SUB BIDANG KELURGA BERENCANA		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
C	BIDANG JALAN		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6	Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak - Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler) - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler) - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	24 Mei 2021 - 06 Desember 2021 24 Mei 2021 - 06 Desember 2021 07 Mei 2021 - 13 November 2021	15/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021 14/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021 11/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
	- Supervisi Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	24 Mei 2021 - 06 Desember 2021	16/BM/PL-DAK/PUTR-PS/V/2021
	- Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)	24 Mei 2021 - 06 Desember 2021	13/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021
	- Supervisi Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)	07 Mei 2021 - 13 November 2021	12/BM/T-DAK/PUTR-PS/V/2021
7	Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola	-	
8	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	-	
9	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	23 Maret 2021	00025/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/B02/Mar/2021
		17 Mei 2021	00035/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/B02/Mei/2021
		21 Mei 2021	00052/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Mei/2021
		07 Juni 2021	00055/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021
		24 Juni 2021	00059/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021
		24 Juni 2021	00058/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021
		22 Juni 2021	00057/SPM-LS/1.03.0.00.0.00.01.000/B03/Jun/2021
		24 Juni 2021	00044/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.01.000/B02/Jun/2021
10	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	25 Maret 2021	00554/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Mar/2021
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/ Kota	19 Mei 2021	01067/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Mei/2021
		04 Juni 2021	01246/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		14 Juni 2021	01302/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		29 Juni 2021	01483/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		29 Juni 2021	01482/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		29 Juni 2021	01481/SP2D-LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
		30 Juni 2021	01492/SP2D-GU/1.03.0.00.0.00.01.0000/Jun/2021
D BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN (DINAS NAKER)			
a. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		00013/SPP-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/B02/Mei/2021, Tanggal 07 Mei 2021
			00017/SPP-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/B02/Juni/2021, Tanggal 07 Juni 2021
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		00013/SPM-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/B02/Mei/2021, Tanggal 07 Mei 2021
			00017/SPM-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/B02/Juni/2021, Tanggal 07 Juni 2021
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		00961/SP2D-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/Mei/2021, Tanggal 07 Mei 2021 01277/SP2D-GU/3.32.2.07.0.00.02.0000/Juni/2021, Tanggal 07 Juni 2021
a. DINAS PERHUBUNGAN			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
DAK PENUGASAN			
A BIDANG KESEHATAN DAN KB			

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
1	SUB BIDANG Penguatan Intervensi Stunting (Major Project)		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
2	SUB BIDANG Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
3	SUB BIDANG Keluarga Berencana dan Kesehatan Produksi		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
4	SUB BIDANG Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (RSUD M.ZEIN PAINAN)		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
B	BIDANG JALAN		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
C BIDANG AIR MINUM			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
D BIDANG SANITASI			
I Perencanaan			
1.	PMK (Alokasi dan Pedoman Utama)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA - SKPD		
II Pelaksanaan			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
8.	Pelaksanaan Pekerjaan kontrak		
A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutera	April-Juni 2021	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto VIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir	April-Juni 2021	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	April-Juni 2021	
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	April-Juni 2021	
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut	April-Juni 2021	
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutera	April-Juni 2021	
B Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			
	Pembangunan IPAL Komunal.		
1	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Selatan Kec. Pancung Soal.	April-Juni 2021	
2	Pembangunan IPAL Komunal Nagari Inderapura Tengah Kec. Pancung Soal.	April-Juni 2021	
E BIDANG IRIGASI			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
F BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan	11 Januari 2021	Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak	Mei-Juni 2021	
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	30 Juni 2021	
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	02 Maret 2021	00023/SPM-GU/1.03.0.00.0.00.08.000/B01/Maret/2021
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	19 April 2021	00045/SPM-GU/1.03.00.0.00.08.000/B01/Aprill/2021
G BIDANG PARIWISATA			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
		19 Maret 2021	PERMENPAR NO. 2 TAHUN 2021 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
H BIDANG PRIKANAN			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
I SUB BIDANG PERTANIAN			
1 DINAS PANGAN			
I PERENCANAAN			
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II PELAKSANAAN			

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)		
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)		
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		
2	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKUTURA DAN PERKEBUNAN		
I	PERENCANAAN		
1.	PMK (Akokasi dan Pedoman Umum)	November 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun 2021
2.	Petunjuk Teknis (Juknis)	Desember 2020	Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021
3.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	Januari 2021	
4.	Penetapan DPA-SKPD		
II	PELAKSANAAN		
5.	SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan		Nomor : 900/13/Kpts/BPT-PS/2021 Tanggal 11 Januari 2021
6.	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
7.	Persiapan Pekerjaan Swakelola		
	Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak		
10.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Juni -September 2021	
11.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Juni -September 2021	
12.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Juni -September 2021	

Painan, 5 Juli 2021

Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan



YOZKE WANDRI, S.Pi, M.Si

NIP. 19750101 200003 1 003

**TABEL PEMETAAN PERMASALAHAN DAK PER BIDANG
KONDISI TRIWULAN II TAHUN 2021**

FORM 3

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penggangan	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
1	11	3	4	5	6	7	8	9	10
DAK REGULER									
A	BIDANG PENDIDIKAN								
1	SUB BIDANG PAUD								
I	Pembangunan Sarana , Prasarana dan Utilitas PAUD								
1	Rehap ruang Kelas								
	TK Harapan Dharmawanita Painan	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	masih dalam proses	-	Ruang Kelas	Menyediakan ruang untuk pembelajaran	Meningkatnya akses pendidikan	
2	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruangan								
	TK Harapan Dharmawanita Painan	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	masih dalam proses	-	Ruangan Bermain	Menambah sarana yg digunakan untuk pembelajaran	Meningkatnya akses pendidikan	
3	Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK								
	TK Harapan Dharmawanita Painan	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	masih dalam proses	-	Ruang Guru dan Kepala sekolah	Menambah sarana yg digunakan untuk guru dan kepala sekolah	Meningkatnya akses pendidikan	
4	Pengadaan APE TK								
	TK Harapan Dharmawanita Painan	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	masih dalam proses	-	APE	Menambah Edukasi bagi siswa di sekolah	Meningkatnya akses pendidikan	
II	Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD								
	TK Awalidil Jannah	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	masih dalam proses	-	Membangun Ruang Praktik Baru beserta Perabotnya	Menyediakan ruang untuk pembelajaran praktik untuk kompetensi keahlian tertentu	Meningkatnya akses pendidikan	
III	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (APE)								
	TK Melati Bayang	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	masih dalam proses	-	APE	Menambah Edukasi bagi siswa di sekolah	Meningkatnya akses pendidikan	

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
2	SUB BIDANG SEKOLAH DASAR (SD)								
	DAK Bidang Pendidikan (DAK Reguler) Tahun 2021	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	Dalam proses pelaksanaan perencanaan (DED)		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah	meningkatnya akses dan mutu pendidikan	
3	SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA								
	DAK Bidang Pendidikan (DAK Reguler) Tahun 2021	Perencanaan kegiatan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan (RK) yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan daerah.	DPA telah disesuaikan dengan kebutuhan di daerah dan sesuai dengan Rencana Kegiatan (RK)	Dalam proses pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan pekerjaan diawasi atau dipantau oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibawah wewenang bidang Pembinaan SMP dibantu oleh Konsultan Pergawes untuk kegiatan fisik	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan berupa rehabilitasi ruang kelas, pustaka, ruang guru, ruang ibadah, jamban, labor komputer, pengadaan alat labor fisika dan biologi.	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah khususnya Sekolah Menengah Pertama yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.	Dengan terpenuhinya sarana prasarana pendidikan maka proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar.	
4	SUB BIDANG PENGEMBANGAN SAPRAS SKB								
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	Dalam proses pelaksanaan perencanaan (DED)		Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah	meningkatnya akses pendidikan	
B	BIDANG KESEHATAN								
1	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR								
	<i>Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan</i>								
1	Pembangunan Gedung Puskesmas Rawat Inap Indrapura	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	-	-	Puskesmas	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Jaringanya	Tersedianya Bangunan yang Representative untuk peningkatan pelaksanaan Kesehatan	
2	Pembangunan Gedung Puskesmas Rawat IV.Koto Mudik	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	-	-	Puskesmas	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan	Tersedianya Bangunan yang Representative untuk peningkatan pelaksanaan Kesehatan	

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
							Jaringanya		
3	Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah Puskesmas (DAK Reguler)	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	-	-	Puskesmas	Terpenuhinya Kebutuhan	Tersediannya IPAL di 3 Puskesmas	
							Pelayanan Kesehatan	(Pasar Baru, As.Kumbang,	
							Masyarakat dan		
							Jaringanya		
4	Pengadaan Alat Pendingin Cool Room & Chieft Freezer	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	-	-	Puskesmas	Terpenuhinya Kebutuhan	Tersediannya Alat pendingin Cool Room 1 Puskesmas	
							Pelayanan Kesehatan		
							Masyarakat dan		
							Jaringanya		
5	Penyediaan Bangunan dan mesin air bersih	Tidak ada Masalah	Tidak ada Masalah	-	-	Puskesmas	Terpenuhinya Kebutuhan	Tersediannya penyediaan air bersih di 3 Puskesmas	
							Pelayanan Kesehatan	(BB,Belantai, As.Kumbang, &	
							Masyarakat dan		
3	PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN								
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Puskesmas	Tidak ada masalah	dalam penelaahan perubahan nomenklatur kegiatan di SIPD	Dalam proses persiapan pengadaan				meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
C	SUB BIDANG PELAYANAN RUJUKAN								
1	RSUD M. ZEIN PAINAN								
		Tidak ada masalah	dalam penelaahan perubahan nomenklatur kegiatan di SIPD	Dalam proses persiapan pengadaan				meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
2	RSUD TAPAN								
		Tidak ada masalah	dalam penelaahan perubahan nomenklatur kegiatan di SIPD	Dalam proses persiapan pengadaan				meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
D	SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala					

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
E	BIDANG JALAN								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala					
F	BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN								
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis Simpang Polsek Silaut - Sungai Pulai	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	Prasarana Transportasi	Sebagai Sarana Transportasi Pengangkut Hasil Pertanian dan Perkebunan Masyarakat	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Transmigrasi	Sedang Dalam Proses Tender sudah mncapai 90% direncanakan di awal Juli sudah Kontrak
2	DINAS PERHUBUNGAN								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala					
DAK PENUGASAN									
A	KESEHATAN DAN KB								
1	SUB BIDANG PENGUATAN INTERVENSI STUNTING (MAJOR PROJECT)								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala					
2	SUB BIDANG PENGUATAN IPENURUNNA ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala					
3	SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN PRODUKSI								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala					
4	SUB BIDANG PENGUATAN DAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI (RSUD M.ZIEN PIANAN)								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala					
B	BIDANG JALAN								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala					

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
C	BIDANG AIR MINUM								
	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AIR MINUM (DAK PENUGASAN) TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN								
I	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan								
1	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Pondok Parian Lunang	v	v	-	-	Mencapai target 100% tingkat pelayanan air minum (Universal Access)	Terlaksananya peningkatan pelayanan air minum masyarakat sejumlah 700 Jiwa	Terpenuhinya kebutuhan air minum sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.	
2	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Tluk Amplu Inderapura	v	v	-	-	Mencapai target 100% tingkat pelayanan air minum (Universal Access)	Terlaksananya peningkatan pelayanan air minum masyarakat sejumlah 1.320 Jiwa	Terpenuhinya kebutuhan air minum sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.	
II	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan								
1	Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panambam Nagari Inderapura	v	v	-	-	Mencapai target 100% tingkat pelayanan air minum (Universal Access)	Terlaksananya peningkatan pelayanan air minum masyarakat sejumlah 350 Jiwa	Terpenuhinya kebutuhan air minum sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.	
2	Uprating IPA Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih	v	v	-	-	Mencapai target 100% tingkat pelayanan air minum (Universal Access)	Terlaksananya peningkatan pelayanan air minum masyarakat sejumlah 560 Jiwa	Terpenuhinya kebutuhan air minum sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.	
3	Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato	v	v	-	-	Mencapai target 100% tingkat pelayanan air minum (Universal Access)	Terlaksananya peningkatan pelayanan air minum masyarakat sejumlah 470 Jiwa	Terpenuhinya kebutuhan air minum sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.	
III	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan								
1	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sungai Sirah Air Haji	v	v	-	-	Mencapai target 100% tingkat pelayanan air minum (Universal Access)	Terlaksananya peningkatan pelayanan air minum masyarakat sejumlah 1.795 Jiwa		
2	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Pondok Talang Nagari Lunang Tengah	v	v	-	-	Mencapai target 100% tingkat pelayanan air minum (Universal Access)	Terlaksananya peningkatan pelayanan air minum masyarakat sejumlah 250 Jiwa		

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Pengggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
3	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Tigo Sungai	√	√	-	-	Mencapai target 100% tingkat pelayanan air minum (Universal Access)	Terlaksananya peningkatan pelayanan air minum masyarakat sejumlah 250 Jiwa	Terpenuhinya kebutuhan air minum sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.	
D	BIDANG SANITASI								
I	Pembangunan Tangki Septik Individual								
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutura	√	√	√	√	Masyarakat yang tidak memiliki jamban di lingkungan yang tdak padat	Meningkatnya akses sanitasi di masyarakat dan mendukung program nasional Indosia sehat 2025	Lingkungan jadi bersih dan masyarakat dapat hidup sehat.	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari KotoVIII Pelagai Kec. Ranah Pesisir	√	√	√	√	Masyarakat yang tidak memiliki jamban di lingkungan yang tdak padat	Meningkatnya akses sanitasi di masyarakat dan mendukung program nasional Indosia sehat 2025	Lingkungan jadi bersih dan masyarakat dapat hidup sehat.	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	√	√	√	√	Masyarakat yang tidak memiliki jamban di lingkungan yang tdak padat	Meningkatnya akses sanitasi di masyarakat dan mendukung program nasional Indosia sehat 2025	Lingkungan jadi bersih dan masyarakat dapat hidup sehat.	
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	√	√	√	√	Masyarakat yang tidak memiliki jamban di lingkungan yang tdak padat	Meningkatnya akses sanitasi di masyarakat dan mendukung program nasional Indosia sehat 2025	Lingkungan jadi bersih dan masyarakat dapat hidup sehat.	
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut	√	√	√	√	Masyarakat yang tidak memiliki jamban di lingkungan yang tdak padat	Meningkatnya akses sanitasi di masyarakat dan mendukung program nasional Indosia sehat 2025	Lingkungan jadi bersih dan masyarakat dapat hidup sehat.	
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutura	√	√	√	√	Masyarakat yang tidak memiliki jamban di lingkungan yang tdak padat	Meningkatnya akses sanitasi di masyarakat dan mendukung program nasional Indosia sehat 2025	Lingkungan jadi bersih dan masyarakat dapat hidup sehat.	

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
1	Pembangunan Sentra IKM tahap II	Ada Review Design	Terjadi perbedaan antara jumlah anggaran di OMSPAN (Rp.15.079.824.000) dengan Alokasi Aplikasi KRISNA dan PMK (Rp.18.001.753.000)	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah	Tertatanya Sentra IKM Berbasis Perikanan	Terbangunnya Gedung Sentra IKM Berbasis Perikanan	Tertatanya Pengembangan Sentra IKM Berbasis Perikanan	
G	BIDANG PARIWISATA								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala					
H	BIDANG PERIKANAN								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala					
I	BIDANG PERTANIAN								
1	DINAS PANGAN								
1	Pengadaan RMU	1 Paket	-	112,150,000	Fisik 0%	Kelompok Tani	Tersedianya RMU yang	Terkelolanya hasil panen	
					Keuangan 0%		yang baik sesuai spesifikasi	petani dgn baik.	
2.	Pembangunan Gudang Lumbung Pangan Masyarakat	1 Paket	150,000,000	150,000,000	Fisik 42,37%	Kelompok Tani	Tersedianya Gudang	Tersedianya gudang utk	
					Keuangan 25%		Lumbung yang representatif	Penyimpanan Gabah Petani	
3.	Pembangunan Rumah RMU	1 Paket	170,000,000	170,000,000	Fisik 47,79%	Kelompok Tani	Tersedianya Bangunan RMU	Tersedianya beras super	
					Keuangan 25%		yang representatif	di Kelompok Tani	
4.	Pembangunan Lantai Jemur	1 Paket	45,000,000	45,000,000	Fisik 44,24%	Kelompok Tani	Tersedianya tempat	Terkelolanya hasil panen	
					Keuangan 25%		penjemuran gabah petani	petani dgn penjemuran yg baik	
5.	Honorarium Fasilitator	1 Paket	8,000,000	8,000,000	Fisik 50%	Tenaga Fasilitator	Tersedianya tenaga	Terdampingnya kelompok	
					Keuangan 50%		Fasilitator yang kompeten	dalam pek. Pembangunan	
6.	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi	1 Paket	2,200,000	2,200,000	Fisik 0%	Kelompok Tani	Terselenggaranya rapat-	Terlaksananya pekerjaan	

No	Bidang DAK	Perencanaan Kegiatan							Ket
		Perencanaan	Penganggaran	Pelaksanaan	Pemantauan	Evaluasi			
						Sasaran Kegiatan	Capaian Manfaat	Dampak	
					Keuangan 0%		rapat koordinasi dgn baik	Pembangunan dgn baik	
7.	Perjalanan Dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan	1 Paket	-	14,800,000	Fisik 50%	Pelaksana Kegiatan	Tersedianya dana sesuai	Terlaksananya pekerjaan	
2	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKUTURA DAN PERKEBUNAN								
		Tidak ada kendala	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala					

Painan, 5 Juli 2021
Kepala Bapedalibang
Kabupaten Pesisir Selatan



YOGKI WANDRI, S.Pi, M.Si
NIP. 19750101 200003 1 003

**LOKASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KONDISI TRIWULAN II, TAHUN 2021**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
I	2	3	4	5	6		7
DAK REGULER							
A BIDANG PENDIDIKAN							
1 SUB BIDANG PAUD							
1	Pembangunan Sarana , Prasarana dan Utilitas PAUD						
1	Rehap ruang Kelas						
	TK Harapan Dharmawanita Painan	IV Jurai	Painan Selatan	Painan Selatan			
2	Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruangan						
	TK Harapan Dharmawanita Painan	IV Jurai	Painan Selatan	Painan Selatan			
3	Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah TK						
	TK Harapan Dharmawanita Painan	IV Jurai	Painan Selatan	Painan Selatan			
4	Pengadaan APE TK						
	TK Harapan Dharmawanita Painan	IV Jurai	Painan Selatan	Painan Selatan			
II	Pembangunan Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						
	TK Awalidil Jannah	Sutera	Bayang	Bayang			
III	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (APE)						
	TK Melati Bayang	Bayang	Bayang	Bayang			
2 SUB BIDANG SEKOLAH DASAR							
I	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT, BESERTA PERABOTNYA						
1	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 40 LERENG BUKIT	Bayang	Jl Lereng Bukit	Gurun Panjang	-1.282957019	100.52105	
2	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 14 RANTAU BATU AMBACANG	linggo Sari Baganti	Jl. Padang - Sungai Penuh	Padang XI Punggasan	-1.879779024	100.864986	
3	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 19 PADANG SIRIH	Ranah Pesisir	Jl. Padang Sirih	Sungau Tunu Barat	-1.838165054	100.823849	
4	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 37 TAMPUNIK	Lengayang	Tampunik	Kambang timur	-1.684887988	100.769884	
5	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 04 NANGGALO	Batang Kapas	Jl. Mhd Zein No 160	Nanggalo	-1.250450018	100.472061	
6	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 42 KUBANG	Bayang	Jalan Kubang - Kapujan,	Kubang	-1.218360024	100.556977	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
7	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 16 BUKIT SIAYAH	IV Jurai	Jl. Raya Bukit Saiyah Lumpo	Bukit Siayah	-1.273665982	100.586298	
8	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 01 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	Simpang Lama Inderapura	Simpang Lama Inderapura	-2.065433941	100.951334	
9	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 14 LUNANG	Lunang	Sindang Lunang	Upt Sindang	-2.322579012	101.1753584	
10	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 23 SAWAH LIAT	Koto XI Tarusan	Kapuh Utara	Sawah Liat	-1.258753028	100.471245	
11	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 03 LUNANG	Lunang	Lunang Selatan	Padang - Bengkulu	-2.274708044	101.1422921	
12	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 14 KOTO BARU	Lengayang	Kambang	Koto Baru	-1.673958015	100.756195	
13	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 02 SILAUT	Silaut	Durian seribu	KTM lunang Silaut	-2.392634982	101.057173	
14	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 02 PASAR BUKIT	Basa Ampek Balai Tapan	Pasar Tapan	Pasar Bukit	-2.157399003	101.079933	
15	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 02 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	Inderapura Tengah	Inderapura - Muaro Sakai	-2.071177974	100.930741	
16	Rehabilitasi Ruang kelas SDN 29 KOTO PANJANG	Ranah Pesisir	sungai tunu utara	Raya padang - sungai penuh	-1.820161068	100.847991	
II	REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA						
1	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 17 PADANG LABAN	Ranah Pesisir	Pasie pelangai	Padang Laban	-1.765599037	100.767654	
2	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 29 KOTO PANJANG	Ranah Pesisir	sungai tunu utara	Raya padang - sungai penuh	-1.820161068	100.847991	
3	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 38 API-API	Bayang	api - api	Padang - Painan	-1.299568034	100.4947631	
4	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 31 LIMAU MANIS	Batang Kapas	koto nan tigo koto hilie	Limau Manis	-1.466661965	100.611685	
5	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 16 PASAR SUNGAI TUNU	Ranah Pesisir	Pasar Sungai Tunu	Padang Bengkulu	-1.847712061	100.843443	
6	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN 05 PC. SOAL	Pancung Soal	Inderapura	Simpang Baru	-2.055033003	100.961392	
III	REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG/BERAT,BESERTA PERABOTNYA						
1	Rehabilitasi Ruang guru SDN 02 PASAR BUKIT	Basa Ampek Balai Tapan	Jl. Pasar Bukit	Pasar Bukit	-2.157399003	101.079933	
2	Rehabilitasi Ruang guru SDN 03 SUNGAI GAYO	IV Jurai	Sungai Gayo	Pasar Baru Lumpo	-1.266677966	100.562152	
3	Rehabilitasi Ruang guru SDN 12 LUNANG	Lunang	Lunang	Lintas Padang - Bengkulu	-2.24447302	101.128238	
4	Rehabilitasi Ruang guru SDN 13 LUBUK NYIUR	Batang Kapas	IV Koto mudik	Lubuk Nyiur	-1.432209045	100.630519	
5	Rehabilitasi Ruang guru SDN 03 KOTO PULAI	Ranah Ampek Hulu Tapan	Sungai Pinang Tapan	Tapan Sei Penuh	-2.145322964	101.09165	
IV	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG/BERAT, BESERTA SANITASINYA						

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
1	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 19 PAINAN SELATAN	IV Jurai	Painan Selatan	Pramuka	-1.354597026	100.57489	
2	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 05 NANGGALO	Koto XI Tarusan	Nanggalo Tanjung	Teluk Raya	-1.246307036	100.469618	
3	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 02 SILAUT	Silaut	Durian seribu	KTM lungang Silaut	-2.392634982	101.057173	
4	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 08 KOTO BERAPAK	Bayang	koto berapak	Pasar Baru - asam kumbang	-1.241198989	100.5352891	
5	Rehabilitasi toilet (jamban) SDN 01 TAMBANG	IV Jurai	Tambang	Tambang	-1.315506994	100.617427	
V	Rehabilitasi rumah Dinas Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya						
1	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 32 MUARA AIR HAJI	Linggo Sari Baganti	Pasar Lama	Muara Air Haji	-1.928202019	100.8660141	
2	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 17 PADANG LABAN	Ranah Pesisir	Pasie pelangai	Padang Laban	-1.765599037	100.767654	
3	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 20 MUARA JAMBU	Linggo Sari Baganti	punggasan utara	tandikat muara jambu	-1.875683986	100.845495	
4	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 09 SILAUT	Silaut	Sungai Sarik	Sungai Sarik	-2.391268993	101.121731	
5	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 08 PC. SOAL	Pancung Soal	Tluk amplu	Pulau makan	-2.096904001	100.91267	
6	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SDN 02 PC. SOAL	Pancung Soal	Inderapura Tengah	Inderapura - Muaro Sakai	-2.071177974	100.930741	
VI	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN BERSERTA PERABOTNYA						
1	Pemb. Perpustakaan SDN 02 TERATAK TELENG	Bayang Utara	Teratak Teleng	Teratak Teleng	-1.195503011	100.585963	
2	Pemb. Perpustakaan SDN 07 SILAUT	Silaut	Lubuk Bunta	Tanjung Makmur	-2.391476882	101.0476148	
3	Pemb. Perpustakaan SDN 15 KOTO MERAPAK	Linggo Sari Baganti	Pasar Air Haji	Koto Merapak	-1.914302977	100.891096	
4	Pemb. Perpustakaan SDN 07 LABUHAN	Ranah Pesisir	Pasie pelangai	labuhan	-1.780913055	100.78736	
5	Pemb. Perpustakaan SDN 35 LUBUK SARIK	Lengayang	Kambang Utara	Lubuk sarik	-1.655492887	100.7486988	
6	Pemb. Perpustakaan SDN 21 KAYU ARO	Sutera	Gantiang Mudik Selatan Surantih	Kayu Aro	-1.48772201	100.702031	
7	Pemb. Perpustakaan SDN 11 LUNANG	Lunang	Pondok Parian	Sungai Sirah	-2.213423037	101.12721	
8	Pemb. Perpustakaan SDN 18 TANJUNG KANDIS	Batang Kapas	taluk tigo sakato	Tanjung kandis	-1.497575078	100.650085	
9	Pemb. Perpustakaan SDN 11 SILAUT	Silaut	Sambungo	Sambungo	-2.424122175	101.0270484	
10	Pemb. Perpustakaan SDN 31 KOTO MERAPAK	Sutera	Koto nan Tigo Selatan	Koto merapak	-1.566858026	100.680649	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
11	Pemb. Perpustakaan SDN 14 LUNANG	Lunang	Sindang Lunang	Upt Sindang	-2.322579012	101.1753584	
12	Pemb. Perpustakaan SDN 35 KAMPUNG SAWAH	Koto XI Tarusan	Batu Hampar	Batu Hampar	-1.239115987	100.482259	
VII	PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM BERSERTA PERABOTNYA						
1	Pemb. Ruang laboratorium SDN 27 SAGO	IV Jurai	Sago - Salido	Kampung Baru	-1.30646004	100.546743	
2	Pemb. Ruang laboratorium SDN 20 MUARO JAMBU	Linggo Sari Baganti	punggasan utara	Tandikat muara jambu	-1.875683986	100.845495	
3	Pemb. Ruang laboratorium SDN 07 SILAUT	Silaut	Lubuk Bunta	Tanjung Makmur	-2.391476882	101.0476148	
4	Pemb. Ruang laboratorium SDN 01 KOTO NAN IV	Ranah Pesisir	pelangi	Pesangerahan Lama Balai Selasa	-1.79748395	100.8379159	
5	Pemb. Ruang laboratorium SDN 27 PASAR KAMBANG	Lengayang	Kambang Barat	Pasar Kambang	-1.69313873	100.7085797	
6	Pemb. Ruang laboratorium SDN 06 MALEPANG	Basa Ampek Balai Tapan	Ampang Tulak Tapan	Padang Tapan	-2.108357072	101.053466	
7	Pemb. Ruang laboratorium SDN 15 LANSANO	Sutera	Lansano Taratak	Lansano	-1.564790982	100.641051	
8	Pemb. Ruang laboratorium SDN 35 AMBACANG KAMBA	Bayang	Pasar baru	Pasar baru - asam kumbang	-1.292688955	100.510995	
VIII	Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK)						
1	SDN 10 PAINAN TIMUR	IV Jurai	Painan Timur	Perintis Kemerdekaan	-1.35009404	100.587286	
2	SDN 04 AIR PURA	Air Pura	Lalang Panjang Inderapura	Padang Sei. Penuh	-1.984544739	100.9380927	
3	SDN 08 LUNANG	Lunang	Lunang Barat	Talang Sari	-2.266950995	101.104805	
4	SDN 02 BUKIT PUTUS LUAR	Linggo Sari Baganti	punggasan utara	padang - bengkulu	-1.867643044	100.8517201	
5	SDN 08 PADANG PANJANG	Lengayang	Kambang Utara	Padang Panjang	-1.664912314	100.7431586	
6	SDN 06 PULUT-PULUT	Bayang Utara	pulut - pulut	Pulut - pulut	-1.186958011	100.598718	
7	SDN 11 RAWANG	Sutera	Rawang Gunung Malelo Suranti	Rawang	-1.568272058	100.647856	
8	SDN 12 API-API	Bayang	api - api	Padang - Painan	-1.292912022	100.4876479	
9	SDN 01 BARUNG BELANTAI	Koto XI Tarusan	Gurun Lawas	Barung-barung balantai	-1.130669007	100.491504	
IX	PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN						
1	SDN 22 KAMPUNG LUAR SALIDO	IV Jurai	Salido	Pacuan	-1.325967015	100.5676191	
2	SDN 15 LANSANO	Sutera	Lansano Taratak	Lansano	-1.564790982	100.641051	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
3	SDN 13 PASAR KAMBANG	Lengayang	Kambang Barat	Pasar Kambang	-1.693209971	100.709213	
4	SDN 03 SILAUT	Silaut	Sungai Sirah	Trans Silaut	-2.364862042	101.133171	
5	SDN 21 KAPUH	Koto XI Tarusan	Kapuh	Kapuh	-1.285649993	100.485468	
6	SDN 08 PANCUNG SOAL	Pancung Soal	lubuk amplu	pt sumbar	-2.096904001	100.91267	
7	SDN 09 AIRPURA	Air Pura	Teluk Kualo	Rimbo Lumang	-2.053525031	100.90783	
8	SDN 05 TALANG KUBU	Ranah Ampek Hulu Tapan	Simpang gunung	Padang - Bengkulu	-2.184691033	101.097456	
9	SDN 03 BUKIT TAMBUN TULANG	Batang Kapas	IV Koto hilie	Bukit tambun tulang	-1.464573937	100.596534	
3	SUB BIDANGSEKOLAH MENENGAH PERTAMA						
I	Rehabilitasi Ruang Kelas						
1	SMPN 1 Lunang	Lunang	Lunang	Medan Jaya	-2.2565	101.1380	
2	SMPN 1 Basa IV Balai Tapan	Basa IV Balai Tapan	Batang Betung	Nilau Tapan	-2.1514	101.0801	
3	SMPN 2 Airpura	Airpura	Inderapura Timur		-2.0447	100.9468	
4	SMPN 3 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan	Kapuh Utara	Sungai Talang	-1.2656	100.4765	
5	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	Kumpulan Banang	-1.9463	100.9030	
6	SMPN 3 Airpura	Airpura	Pulau Rajo		-2.0237	100.8816	
7	SMPN 3 Silaut	Silaut	Talang Binjai		-2.4163	101.1028	
8	SMPN 5 Satap Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Punggasan		-1.8716	100.8836	
9	SMPN 3 Satap IV Jurai	IV Jurai	Salido Kecil		-1.2993	100.6396	
II	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan						
1	SMPN 3 Painan	IV Jurai	Bunga Pasang Salido	Bunga Pasang III	-1.3229	100.6035	
2	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	Kumpulan Banang	-1.9463	100.9030	
III	Rehabilitasi Ruang Guru						
1	SMPN 2 Pancung Soal	Pancung Soal	Muara Sakai	Talaut	-2.0803	100.9115	
2	SMPN 3 Bayang	Bayang	Koto Berapak	Kapujan	-1.2196	100.5542	
3	SMPN 2 Airpura	Airpura	Inderapura Timur		-2.0447	100.9468	
4	SMPN 5 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan	Siguntur		-1.0751	100.4449	
5	SMPN 3 Painan	IV Jurai	Bunga Pasang Salido	Bunga Pasang III	-1.3229	100.6035	
6	SMPN Satap 8 Tarusan	Koto XI Tarusan	Sungai Lundang		-1.0844	100.4920	
IV	Rehabilitasi Ruang Ibadah						

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
1	SMPN 1 Pancung Soal	Pancung Soal	Simpang Lama Inderapura	Simpang Lama	-2.0647	100.9508	
2	SMPN 3 Bayang	Bayang	Koto Berapak	Kapujan	-1.2196	100.5542	
3	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	Kumpulan Banang	-1.9463	100.9030	
V	Rehabilitasi Toilet (Jamban)						
1	SMPN 1 Pancung Soal	Pancung Soal	Simpang Lama Inderapura	Simpang Lama	-2.0647	100.9508	
2	SMPN 3 Bayang	Bayang	Koto Berapak	Kapujan	-1.2196	100.5542	
3	SMPN 4 Lengayang	Lengayang	Kambang Utara		-1.6537	100.7512	
4	SMPN 2 Airpura	Airpura	Inderapura Timur		-2.0447	100.9468	
5	SMPN 3 Painan	IV Jurai	Bunga Pasang Salido	Bunga Pasang III	-1.3229	100.6035	
6	SMPN 2 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Punggasan Utara				
7	SMPN 1 Silaut	Silaut	Sungai Sirah	Pasar Melintang	-2.3604	101.1427	
8	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	Kumpulan Banang	-1.9463	100.9030	
VI	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer						
1	SMPN 1 Pancung Soal	Pancung Soal	Simpang Lama Inderapura	Simpang Lama	-2.0647	100.9508	
VII	Rehabilitasi Rumah Dinas Guru						
1	SMPN 1 Lunang	Lunang	Lunang	Medan Jaya	-2.2565	101.1380	
2	SMPN 3 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Pasar Bukit Air Haji	Kumpulan Banang	-1.9463	100.9030	
VIII	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika						
1	SMPN 4 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan	Duku	Batu Hampar	-1.2225	100.5013	
2	SMPN Satap 8 Tarusan	Koto XI Tarusan	Sungai Lundang		-1.0844	100.4920	
3	SMPN 8 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Muara Kandis Punggasan	Padang Damar	-1.8958	100.8578	
IX	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi						
1	SMPN 4 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan	Duku	Batu Hampar	-1.2225	100.5013	
2	SMPN Satap 8 Tarusan	Koto XI Tarusan	Sungai Lundang		-1.0844	100.4920	
3	SMPN 8 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	Muara Kandis Punggasan	Padang Damar	-1.8958	100.8578	
2	SUB BIDANG PENGEMBNAGAN SARPRAS SKB						
I	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan						
1	SKB Pesisir Selatan	IV Jurai	Sago	Sago			
B	BIDANG KESEHATAN						
1	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR						

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
	Kegiatan : PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS						
1	Pembangunan gedung rawat inap puskesmas IV.Koto Mudik						
2	Pembangunan gedung rawat inap puskesmas Indrapura						
3	Penyediaan Instalasi Pengolah Limbah						
4	Penyediaan Prasarana Air Bersih						
5	Penyediaan Limbah B3 IPAL						
	Kegiatan : PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN PUSKESMAS						
1	Pengadaan Alat Kesehatan untuk puskesmas						
2	SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DAN BAHAN HABIS PAKAI						
1	Penyediaan Obat	IV Jurai	Painan				
2	Penyediaan Bahan Habis Pakai	IV Jurai	Painan				
	- Penyediaan BMHP	IV Jurai	Painan				
	- Penyediaan Catrige TCM	IV Jurai	Painan				
	-Penyediaan RO dan BHP Skirining HIV	IV Jurai	Painan				
3	SUB BIDANG PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN						
	Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Puskesmas						
1	Pengadaan Heart rate Variability (HRV) Test	IV Jurai	Painan				
2	Pengadaan CO Analyzer	IV Jurai	Painan				
4	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN						
A.	RSUD M ZEIN PAINAN						
1	Kegiatan Penyediaan Prasarana RS (Ambulans)	IV Jurai	Painan				
B.	RSUD PRATAMA TAPAN						
1	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Jalan	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai	Malempang			
2	Pengadaan Alat Kesehatan Rawat Inap	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai	Malempang			
3	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Operasi	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai	Malempang			
4	Pengadaan Prasaran Ambulance	Basa Ampek Balai Tapan	Bukit Buai	Malempang			
4	SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA						
I	Pengadaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di BPKB						
1	Pengadaan jaringan data SIGA	Silaut					
		Lunang					

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
C	BIDANG JALAN						
	Rekonstruksi/Penigkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)						
1	Koto Baru Sei. Pampan - Sekitarnya	Batang Kapas			100° 36' 40.583" E	100° 35' 57.585" E	
2	Koto Baru - Limau Manis	Lengayang			100° 45' 18.392" E	100° 41' 41.492" E	
3	Padang Panjang Lubuk Sarik - Sekitarnya	Lengayang			100° 44' 42.896" E	100° 43' 51.856" E	
4	Padang Tandikat - Balambahan	Linggo Sari Baganti			100° 52' 56.420" E	100° 52' 49.479" E	
5	Talang Sepakat - Sekitarnya	BAB Tapan			101° 4' 38.536" E	101° 4' 41.311" E	
6	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten DAK Reguler)						
D	BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN						
I	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Startegis Ruas Jalan Poros Simpang Polsek Silaut Sungai Pulai	SILAUT	SUNGAI PULAI	SUNGAI PULAI			
II	DINAS PERHUBUNGAN						
1	Pengadaan Microbus						
	- BumNag Dua Sepakat	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Betung Tapan				
	- BumNag Tluk Amplu Inderapura	Pancung Soal	Tluk Amplu Inderapura				
	- BumNag Tunas Baru	Pancung Soal	Inderapura Selatan				
	DAK PENUGASAN						
A	BIDANG KESEHATAN DAN KB						
1	SUB BIDANG PENGUATAN INTERVENSI STUNTING (MAJOR PROJECT)						
1	Pengadaan Alat Kesehatan KESLING KIT						
2	Pengadaan Alat Kesehatan Stunting (Alat Antropometri)						
3	Pengadaan Alat Kesehatan SANITARIAN KIT						
2	SUB BIDANG PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI						

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
1	Pengadaan Alat Kesehatan PONED						
3	SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN PRODUKSI						
	Pengadaan sarana prasarana Kit Stunting	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Belantai Tengah				
		Koto XI Tarusan	Taratak Sungai Lundang				
		Koto XI Tarusan	Batu Hampa				
		Bayang	Kubang Koto Berapak				
		IV Jurai	Lumpo				
		IV Jurai	Taratak Tangah Lumpo				
		Batang Kapas	IV Koto Mudik				
		Lengayang	Lakitan				
		Airpura	Inderapura Timur				
		Lunang	Lunang Barat				
4	SUB BIDANG PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI						
1	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat	IV Jurai	Painan Utara				
2	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Bedah Central	IV Jurai	Painan Utara				
3	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Pemulasaran Jenazah	IV Jurai	Painan Utara				
4	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Rawat Inap	IV Jurai	Painan Utara				
5	Pengadaan Alat Instalasi Rawat Jalan	IV Jurai	Painan Utara				
	Pengadaan Alat Kesehatan Unit Transfusi Darah/ Bank Darah Rumah Sakit (UTD/BDRS)	IV Jurai	Painan Utara				
1	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Sterilisasi Pusat / CSSD	IV Jurai	Painan Utara				
2	Pengadaan Pembangunan Ruang Rawatan Paru	IV Jurai	Painan Utara				
B	BIDANG JALAN						
1	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Tematik Ketahanan Pangan (Khusus Kabupaten DAK Penugasan)						
2	Trans. Lubuk Ubai - Sekitarnya	Air Pura			100° 57' 20.314" E	100° 56' 17.630" E	
3	Tj. Medan - Muaro Sakai	Pancung Soal			100° 54' 56.350" E	100° 54' 40.490" E	

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
4	Lunang I - Lunang II	Lunang			101° 8' 15,569" E	101° 5' 57,646" E	
C	BIDANG AIR MINUM						
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan						
2	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Pondok Parian Lunang	Lunang	Pondok Parian Lunang	Kumbang Gedang	101.106279	-2.191439	
3	Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi nagari Tluk Amplu Inderapura	Pancung Soal	Tluk Amplu Inderapura	Air Terjun	100.9122424	-2.091604	
II	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan						
1	Penambahan Sumur Dalam Terlindungi Panambam Nagari Inderapura	Pancung Soal	Inderapura	Panambam	100.97175	-2.066944	
2	Uprating IPA Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih	Sutera	Ganting Mudiak Selatan Surantih	Ampalu	100,680,515	-1.515895	
3	Uprating IPA Nagari Taluk dan Nagari Taluk Tigo Sakato	Batang Kapas	Taluak dan Taaluak Tigo Sakato	Koto Panjang	100.65675	-1.479511	
III	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan						
1	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Nagari Sungai Sirah Air Haji	Linggo Sari Baganti	Sungai Sirah Air Haji	Sungai Sirah Hilir	100.913924	-1.954389	
2	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Pondok Talang Nagari Lunang Tengah	Lunang	Lunang Tengah	Pondok Talang	101.112431	2.217355	
3	Pengembangan Jaringan Distribusi dan SR Tigo Sungai	Pancung Soal	Tigo Sungai Inderapura	Rimbo Panjang	100.9993	-2.048944	
D	BIDANG SANITASI						
a	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT						
1	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Koto Taratak Kec. Sutera	Sutera	Koto Taratak	Koto Taratak	1'31'46,21"	100'37'15,531	
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari KotoVIII Pelangai Kec. Ranah Pesisir	Ranah Pesisir	Koto VIII Pelangai	Koto VIII Hilie	1'46'58,934"	100'48'34'926"	
3	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut	Silaut	Lubuk Bunta	Lubuak Bonta	2'23'7"	101'2'52"	
4	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Silaut Kec. Silaut	Silaut	Silaut	Silaut	2'21'12"	101'8'36"	
5	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Sungai Sirah Kec. Silaut	Silaut	Sungai Sirah	Pasa Malintang	2'21'39"	101'7'50"	
6	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Nagari Taratak Kec. Sutera	Sutera	Taratak	Pasar Taratak	1'32'48,888"	100'38'3,6"	
b	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman						

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
H	BIDANG PERIKANAN						
I	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)						
		Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga	IV jurai	Painan Selatan	E. 100°34'28,8	S.1°20'52,9"	
	Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan	Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga	IV jurai	Painan Selatan	E. 100°34'28,8	S.1°20'52,9"	
	Rehabilitasi Saluran Air Pasok (masuk) dan Buang (Keluar)	Balai Benih Ikan (BBI) Pincuran Boga	IV jurai	Painan Selatan	E. 100°34'28,8	S.1°20'52,9"	
	Budidaya Pakan Alami						
II	Pengadaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jaring Simpang Kambeh Saiyo	Koto XI Tarusan	Ampang Pulai	E. 100°28'02,8	S.1°15'37,8"	
	Pengadaan Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta Mesin , Alat Penangkap Ikan dan Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan	Jaring Batu Kalang Saiyo	Koto XI Tarusan	Ampang Pulai	E. 100°27'32	S.1°15'48,5"	
		Pantai Rangeh Gadang	IV Jurai	Sago	E. 100°32'39	S.1°18'39,2"	
		Panasahan Jaya	IV Jurai	Painan Selatan	E. 100°34'25,1	S.1°21'16,5"	
		Kapa Pompong	IV Jurai	Painan Selatan	E. 100°34'19,7	S.1°21'03,7"	
		Indah Pasir Palanggahan	Sutera	Surantih	E. 100°64'13,05	S.1°59'31,4"	
		Karang Batu Pandan	Sutera	Koto Taratak	E. 100°62'03,3	S.1°52'45,6"	
		KUB Karang Baliak Ujung	Sutera	Surantih	E. 100°64'13,97	S.1°59'76,56"	
		Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			
		Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			
I	BIDANG PERTANIAN						
1	DINAS PANGAN						
I	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DAERAH SENTRA PRODUKSI DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNGNYA						
1.	Pengadaan RMU	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			
2.	Pembangunan Gudang Lumbung Pangan Masyarakat	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			
3.	Pembangunan Bangunan RMU	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			
4.	Pembangunan Lantai Jemur	Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Kampung Tengah	Teluk Pamelu			
2	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN						
I	PEMBANGUNAN SUMBER - SUMBER AIR						
	- Dam Parit Inderapura Utara	Airpura	Inderapura Utara				

No	Jenis Kegiatan	Lokasi			Titik Koordinat		Ket
		Kecamatan	Nagari	Kampung	BT	LS	
	- Dam Parit Setara Nanggalo	Koto XI Tarusan	Setara Nanggalo				
	- Dam Parit Talaok	Bayang	Talaok				
II	PEMBANGUNAN JALAN PERTANIAN						
	- Jalan Produksi Nagari Kapelgam Koto Berapak	Bayang	Kapelgam Koto Berapak				

Painan, 5 Juli 2021
Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan



YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si
NIP. 19750101 200003 1 003